

JOURNAL
POUR LA CONSTRUCTION D'UN MODULE DE DEUX SALLES DE CLASSE
BUREAU MAGAZIN ET QUATRES CABINES DE TOILETTE
AU PROFITE DE L'ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE KOUKOULOUNDA
ARRONDISSEMENT CENTRAL DE OUAKE
COMMUNE DE OUAKE
REPUBLIQUE DU BENIN

Lundi, 07 août 2023

Vers 9 h les membres de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » à sa tête Mr Benoît D. AHLONSOU, le président du conseil d'administration, les membres de l'APE, Mr le chef d'arrondissement de Ouaké et la population du quartier Koukoulounda sont présent pour la lecture du contrat d'engagement pour la construction d'un module de deux salles de classe bureau magasin et un bloc de quatre cabines de toilette pour école maternelle publique KOUKOULOUNDA. Après la lecture et la vote de la population, Mr le président Benoît D. AHLONSOU a procédé à la présentation des techniciens de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » telle que les maçons, les ferrailleurs, et les coffreurs, et son tour Mr le C A, les membres APE et la population ensemble ont procédé à la remise du cite, qui abritera le bâtiment et les latrines. Avec cette AG les travaux de la construction sont lancés. Mr le président Benoît D. AHLONSOU et moi-même Jean AZOMBAKIN, nous avons commencé les achats des matériaux telle que le sable, les ciments, les planches, les graviers, les bois, les fers et autre. Suite l'implantions de la chaise du bâtiment est réalisé par les techniciens de l'ONG.





Mardi, 08 Août 2023

Très tôt le matin les maçons ont commencé à fabriquer les briques de 15 pleins pour la fondation du bâtiment et les 15 creux pour l'élévation des mûres du bâtiment. Les femmes du village sont présentes pour apporter de l'eau aux maçons. Les hommes ont promis d'être présents demain matin pour commencer la fouille du bâtiment parce qu'aujourd'hui est le maché de « KASSOUA ».



Mercredi, 09 Août 2023

Vers 08 h, comme prévu, l'équipe des hommes est présent sur le chantier pour démarrer la fouille du bâtiment. Les femmes aussi sont là pour apporter de l'eau suffisante pour les travaux sur le chantier. La fabrication des briques se poursuivre et les ferrailleurs sont entrains de préparer les semelles, les faillasses, et les poteaux envisageants que les travaux avancèrent vite.



Jeudi, 10 Août 2023

La population est présente sur le chantier pour continuer la fouille du bâtiment jusqu'à ce qu'elle ait terminé, la fabrication des briques creux de 15 se poursuit et les ferrailleurs aussi sont à l'œuvres.



Vendredi, 11 août 2023

Vers 08 heures les maçons ont commencé par mettre les niveaux dans la fouille du bâtiment pour le béton de propreté. L'équipe de la population est présente sur le chantier et elle a démarré la fouille au niveau des toilettes. Les ferrailleurs sont à l'œuvre. Tout va bien sur le chantier.



Samedi, 12 Août 2023

Très tôt ce matin les maçons ont commencé de verser du béton sur les faillances et sur les semelles. La population est représentée : les femmes apportent de l'eau sur le chantier et les hommes creusent la fosse de la toilette. Pendant la journée nous avons constaté que le puits est sec. Donc nous avons négocié de l'eau à quelques mètres du chantier et nous avons acheté un raccord plus quelques nécessaires de la plomberie pour raccorder l'eau vers le chantier.



Lundi, 14 Août 2023

Très tôt ce matin les maçons ont commencé d'erriger les murs de fondation jusqu'au niveau chaînage de bas.



Mardi, 15 Août 2023

Très tôt ce matin les ferrailleurs ont posé les fers du chaînage de bas, les coffreurs ont coffré tout autour du bâtiment et les maçons ont coulés le chaînage en bloc. Quelques personnes du village sont venues pour la fosse de la toilette. Des autres personnes ont donné de rendez-vous pour le lendemain, parce qu'aujourd'hui est encore le jour du marché de « KASSOUA ».



Mercredi, 16 août 2023

Vers 08 h l'élévation des murs a commencé jusqu'au niveau fenêtres. Sur la largeur du bâtiment les murs sont montés à 8 poses parce que ces endroits n'ont pas de fenêtres. Vers 16 h les ferrailleurs ont posé les fers du chaînage sous fenêtres, les coffreurs ont coffré et les maçons ont coulé ces chaînages et aussi 2

poteaux de la véranda. Comme prévu la population est présente en grand nombre pour aider les maçons (ramasser des briques, creuser la fosse de la toilette et apporter de l'eau sur le chantier). Grâce à cette forte présence de la population les travaux ont bien évolué sur le chantier.



Jeudi, 17 Août 2023

Les maçons ont continué l'élévation des mûres jusqu'au chaînage de haut et à la véranda deux poteaux sont coulés. Les travaux évoluent très bien sur le chantier, chaque partie est en train de jouer sa partition, maçons, ferrailleurs, coffreurs et la population.



Vendredi, 18 Août 2023

Vers 08 h les maçons ont continué l'élévation du reste des mûres. Ils ont aussi coulé le restes des poteaux dans le bâtiment et de la véranda, pour que tous les endroits du bâtiment soient au niveau chaînage de haut.

La population est présente sur le chantier pour jouer leur rôle : la fosse de la toilette est terminée à une profondeur d'environ 4,50 mètres. Quelques tonnes de briques creux de 15 sont fabriquées pour qu'ils ne manqueront pas au cours des autres élévations après le chaînage de haut.



Samedi, 19 Août 2023

Ce matin vers 8 h les ferrailleurs ont posés les fers sur les murs et les coffreurs sont en train de faire le coffrage du chaînage de haut, mais ils n'ont pas pu terminer de coffrer tout. Le coulage du chaînage de haut est donc reporté pour demain dimanche matin. Pour ne pas perdre du temps, les maçons ont commencé le travail dans la fosse de toilette en collaboration avec des ferrailleurs. Aussi des briques creux de 12 sont fabriqués pour l'élévation des murs de la toilette.



Dimanche, 20 Août 2023

Vers 08 h les coffreurs ont continué le reste du coffrage pour terminer le coffrage du chaînage de haut. Les maçons ont coulé le chaînage de haut en bloc. La population est présente sur le chantier pour jouer son rôle.





Lundi, 21 août 2023

Vers 08 h les coffreurs ont décoffré le chaînage de haut et les maçons ont monté quatre poses des briques sur tous les côtés du bâtiment. Dans la fosse de la toilette ils ont commencé à élever les murs jusqu'au 1^{er} chaînage. Même les travaux de la rampe ont commencé. L'équipe de la population est présente pour accomplir son devoir, comme aide maçon, apporte de l'eau etc... La journée est très belle sur le chantier et je dis une grande félicitation au chef du village et ces conseillers, le bureau APE et son président pour leurs dévouements à côté des ouvriers depuis le démarrage de ce projet jusqu'à aujourd'hui. Vraiment je suis très content d'eux.



Mardi 22 août 2023

Vers 08 h les ferrailleurs ont monté les fers sur les quatre poses qui étaient monté hier ; les coffreurs ont fait le coffrage et les maçons viennent de couler le dernier chaînage sous toit. La rampe aussi est coulée. La population est représentée par quelque personnes pour apporte de l'eau sur le chantier.



Mercredi, 23 août 2023

Vers 07 h une grande pluie a commencé jusqu'à environ 10 h. C'est après cette pluie que les travaux ont commencés sur le chantier. Les coffreurs ont décoffré le quatrième chaînage et les maçons ont réalisés les quatre pignons du bâtiment. Ils ont aussi coulé le premier chaînage dans la fossé de la toilette en collaboration avec l'équipe de la population, qui sont contente de la qualité de l'ouvrage que l'ONG est en train de réaliser. Vers 11 h Monsieur le Maire de OUAKE est arrivé sur le chantier pour observer l'évolution des travaux. Monsieur le Maire est très satisfait de ce qu'il vient de voir. Il a se prononcé sur la haute qualité qui se fait sur le chantier. Il a aussi profité de saluer les responsables de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » et sa population de Koukoulounda. Vers 16 h le chef d'arrondissement de Ouaké est arrivé sur le chantier pour voir comment les travaux évoluent, Il à féliciter les ouvriers pour leurs dynamise au travail et a exhorté sa population d'être présent sur le chantier pour accompagner les ouvriers pour que les choses avancent bien.



Jeudi, 24 août 2023

Vers 06 h le matin le président de notre ONG est venu sur le chantier pour voir l'évolutions du chantier. Il est très content de la manière dont les ouvriers sont entrains de travailler sur le chantier. Ensuite, il a parlé avec quelques personnes de la population présentes sur le chantier avant de continuer ses courses. Vers 07 h une pluie a commencé. Une fois elle a cessé vers 9 h les travaux ont commencé sur le chantier. Au niveau du bâtiment, l'élévation de deux à trois poses de briques sur le quatrième chaînage est fait pour la réalisation des places des pivots. Au niveau de la fosse de la toilette, le deuxième chaînage est coulé. L'équipe de la population est toujours sur le chantier pour aider les ouvriers.



Vendredi, 25 août 2023

Vers 08 h les travaux ont commencé sur le chantier. Au niveau du bâtiment le reste de l'élévation de briques de deux à trois poses sur le quatrième chaînage vient de finir. Aussi le coulage des poteaux dans les pignons et partout autour du bâtiment est fait. Donc le travail sur le bâtiment vient de terminer.

Au niveau de la fosse de la toilette, l'élévation de briques sur le deuxième chaînage est faite.

Au niveau des tables et bancs en béton pour les enfants, les ouvriers sont à l'œuvres pour la réalisation. Le chef du village, le président de l'APE et quelques sages de la localité sont toujours sur le chantier pour soutenir l'équipe de la population et aussi pour régler beaucoup des difficultés, que les ouvriers sentent chaque jour. Je salue aussi le chef d'arrondissement de OUAKE pour son engagement personnel de venir chaque jour sur le chantier du début jusqu'à ce jour.



Dimanche, 27 août 2023

Vers 8 h les ferrailleurs ont commencé par monter les fers sur la fosse de la toilette et la dalle est coulée. Dans la soirée vers 16 h les maçons commencent l'élévation des mûres au niveau de la toilette jusqu'au chaînage haut.

Les tables et bancs en béton sont aussi coulés.



Lundi 28 août 2023

Très tôt les ferrailleurs ont monté du fer sur les mûres au niveau de la toilette pour le chaînage de haut. Les coffreurs ont coffré et les maçons ont coulé. Le soir vers 17 h les maçons ont monté les briques, et le pente du toit de la toilette est réalisé.



Les tables et bancs sont aussi terminés



Mardi, 29 août 2023

Très tôt ce matin tous les ouvriers ont quittés temporellement. Les murs doivent secher pour un mois avant que le toit peut être construit. Dans les jours à venir d'autres ouvriers passeront pour leurs prestations.

04 septembre au 25 septembre 2023

Pendant que les murs sechent, la population a se mis à l'oeuvre pour remblaier les salles de classes, le bureau et le magasin. Même les petits enfants aident avec beaucoup de joie.





A Calavi nous avons cherché pendant ce temps les tuiles pour la toiture du bâtiment. Finalement le 20 septembre nous les avons trouvé et acheté.

Lundi, 25 septembre 2023

Les tuiles sont convoyées ensemble avec les portes, fenêtres et les jouets à Koukoulounda.



Mardi, 26 septembre 2023

Les menuisiers arrivent sur le chantier de Koukoulounda. Ils parcourent les lieux pas trop loin pour chercher les madriers ebène pour la charpente. Une fois achetés les madriers sont envoyé au machines pour les scier.

Samedi, 30 septembre 2023

Les madriers sciés sont transportés au chantier.



2 à 4 octobre 2023

Les menuisiers sont entrain de fabriquer les fermes de la toiture



Mercredi, 04 octobre 2023

Fin de cette journée tous les fermes sont achevés et les chevrons sont entrain d'être placés.



Vendredi, 06 octobre 2023

Les menuisiers commencent de visser les tuiles sur la charpente. La population les aide en apportant les tuiles vers le bâtiment.

Samedi, 07 octobre 2023

Le toit du bâtiment est achevé.



Dimanche, 08 octobre 2023

Aussi la toilette a reçus son toit.



Rapporteur :

Jean Azombakin