

1. Arbeitsbericht

zum Bau von 2 Gebäuden mit je 4 Klassenräumen,
2 Toilettenblöcken mit je 8 Kabinen und
eines Bohrloches mit Wasserturm
für die öffentliche Sekundarschule von Gbetagbo,
Regierungsbezirk Akassato, Gemeinde Abomey-Calavi



Versammlung zur Eröffnung der Bauphase in Gbetagbo.



Der Bauplatz wird vermessen und die Aushebearbeiten
beginnen.



Die Eiseneinlage der Pfeiler wird in das Fundament
eingearbeitet.



Die Mauern werden auf der bewehrten Fundamentunterlage errichtet und die Verschalungen für den unteren Eisenanker angebracht.



Der Eisenanker, in den die Stromversorgung eingearbeitet ist, wird gegossen.



Die Aushebearbeiten in den Toilettengruben werden von starken Regen behindert.



Die Mauern wachsen auf dem unteren Eisenanker. Die Eisenverbindungen zu den Treppen sind eingearbeitet, der kleine Eisenanker unterhalb der Fensteröffnungen gegossen und die Verschalungen für die Pfeiler an der Veranda angebracht.



In den Toilettengruben werden die Fundamente angelegt



und die Mauern darauf errichtet.



Die Toilettenhäuschen werden gemauert.



Inzwischen wird an den Gebäuden der obere Eisenanker gegossen und die Giebel aufgemauert.



Das Mauerwerk ist fertig und die Fensterläden wurden eingesetzt



Es wird nach Wasser gebohrt und nach Stunden fließt das kostbare Gut.



Der Wasserturm wird gebaut.



Der fertige Wasserturm mit Wasserzapfstelle



Das Holz für die Dachstühle ist auf der Baustelle eingetroffen und wird gegen Termitenbefall behandelt. Danach werden die Dachstühle für die Gebäude und die Toiletten gezimmert.



Die asbestfreien Eternitplatten wurden aufgelegt.



Herzlichen Dank, dass Ihr uns auch bei diesem Projekt begleitet.

Lieben Gruss aus Benin

Astrid Toda