

**ERSTER ARBEITSBERICHT ZUM BAU EINES GEBÄUDES ZUR VERARBEITUNG VON
KARITÉNÜSSEN DURCH DEN VEREIN ACTIONS DE SOLIDARITÉ FÜR DIE FRAUEN DES
DORFES ASSODÈ IN DER GEMEINDE OUAKE**

Dienstag, 16. Mai 2023

Früh am Morgen des 16. Mai 2023, informierte Herr Benoît D. Ahlonsou, 1. Vorsitzender des Vereins Actions de Solidarité, im Rahmen einer Versammlung die Einwohner von Assodè, über den geplanten Bau eines Gebäudes, in dem die Transformationsmaschinen von Kariténüsse in Butter untergestellt werden sollen. Er fragte die Bevölkerung nach ihrer Meinung bezüglich der Arbeiten, die gleich beginnen sollten. Die Dorfbewohner akzeptierten alle sie betreffenden Punkte, wie das Ausheben des Fundaments, das Abladen des Materials für die Konstruktion des Gebäudes, Wasser auf die Baustelle zu bringen, Aufschüttungen auszuführen, und versprach, am Ende der Gebäudearbeiten Blumen um das Gebäude herum zu pflanzen. Gegen 10 Uhr haben sich die gesamte Bevölkerung, Männer und Frauen, an der Spitze der Dorfchef von Assodè, der 1. Vorsitzende des Vereins Actions de Solidarité, ich selbst, Jean Azombakin, Mitglied des Vereins Actions de Solidarité, der Chefmaurer M. Bruno, der Chefeisenbieger M. Jérôme und der Chefzimmermann für Verschalungen M. Aubain, zum für den Bau des Gebäudes vorgesehenen Gelände begeben.

Vor Ort hat der 1. Vorsitzende des Vereins Actions de Solidarité zur anwesenden Bevölkerung eine kurze Rede gehalten und danach die Techniker des Vereins Actions de Solidarité gebeten, mit der Errichtung des Schnurgerüstes des Gebäudes zu beginnen. Anschließend sind wir nach Djougou gefahren, um Material einzukaufen, Zement, Eisen, Bretter, Eisenstangen, Draht, Nägel und Sand.

N.B.: Ein weiterer Verein war durch Herr Orou Kari Alassane vertreten. Dieser Verein hatte den Transport der Maschinen nach Assodè übernommen.

Der Arbeitstag endete gegen 19:34 Uhr.



Mittwoch, 17. Mai 2023

Kurz nach 8 Uhr kamen die Frauen und Männer aus dem Dorf, um wie vereinbart ihre Arbeiten aufzunehmen, d.h. die Baugrube für das Fundament auszuheben und reichlich Wasser auf die Baustelle zu bringen.

Die Maurer haben 15-er Vollziegel für das Fundament des Gebäudes hergestellt, die Eisenbieger die Eiseneinlagen für das Fundament und für einige Pfeiler, während die Bevölkerung die Arbeiten für das Fundament fertiggestellt hat.

Die Bevölkerung hat die Baustellen gegen 15 Uhr mit dem Versprechen verlassen, morgen weiterzuarbeiten.

Der Arbeitstag endete gegen 18:57 Uhr.



Donnerstag, 18. Mai 2023

Heute Morgen regnete es um 7:10 Uhr und die Arbeiten konnten erst gegen 11 Uhr beginnen. Von den Dorfbewohnern war ein Team von etwa acht Personen da, um die Aushebung der Fundamentgräben fortzuführen, die gestern begonnen wurde, aber nicht zu Ende gebracht werden konnten. Die Maurer haben 15 cm dicke Hohlziegel für den Bau der Mauern hergestellt. Auch die Eisenbieger kamen mit ihrer Arbeit gut voran.

Der Arbeitstag endete gegen 19 Uhr.





Freitag, 19. Mai 2023

Um 8:17 Uhr begann das Team der Bevölkerung die Arbeit unter Leitung von Herr Zacharie, Vorsitzender der Baumwollpflanzler der Gegend. Das Team beendete die Arbeiten für das Fundament gegen 16 Uhr. Mit großem Einsatz haben die Frauen Wasser auf die Baustelle gebracht, das die Maurer für die Herstellung der Ziegel benötigen. Die Arbeit der Eisenbieger kam sehr gut voran. Kurz – die Aufgaben jedes Teams liefen gut bis zum Ende des Arbeitstages gegen 18:39 Uhr.

Ich habe einige Ladungen Kies in Empfang genommen.



Samstag, 20. Mai 2023

Die Arbeiten auf der Baustelle begannen gegen 8 Uhr, der Chefmaurer, Hr. Bruno und seine Mitarbeiter haben den Fundamentgraben ausgeglichen. Danach haben sie zusammen mit dem Team der Dorfbewohner, mit dem Dorfcchef persönlich und

einigen der Dorfältesten voran, damit begonnen, Beton in die Grube zu gießen. Nach der ersten Schicht bewehrten Betons haben der Chefeisenbieger, Herr Jérôme, und seine Arbeiter an den jeweiligen Stellen die Eiseneinlagen für das Fundament und für einige Pfeiler gesetzt.

Die Arbeiten waren gegen 19 Uhr beendet.



Sonntag, 21. Mai 2023

Ab 7:34 Uhr haben die Maurer begonnen, die zweite Schicht bewehrten Betons auf die Eiseneinlagen des Fundaments zu gießen. Von der Dorfbevölkerung kamen sowohl Männer als auch Frauen zum Wasserholen und um auszuhelfen, wo es nötig war.

Die Arbeiten des Tages waren gegen 14:39 Uhr beendet.



Montag, 22. Mai 2023

Gegen 8 Uhr haben alle Teams, die Maurer, die Eisenbiegern, die Verschaler und die Bevölkerung ihre Arbeit begonnen, um die Mauern für das Fundament des Gebäudes zu errichten.

Von 16 bis 19 Uhr wurde auch der untere Eisenanker gegossen, somit war das Fundament des Gebäudes innerhalb eines Tages beendet.

Ich beglückwünschte die Bevölkerung von Assodè für ihren Einsatz zur Unterstützung des Teams des Vereins Actions de Solidarité.



Dienstag, 23. Mai 2023

Kurz nach 7 Uhr begannen die Maurer mit der Errichtung der Mauern auf dem unteren Ringanker bis auf Fensterhöhe, an anderen Stellen erreichten die Mauern bereits acht Lagen. Gegen 12 Uhr kam eine Delegation des Vereins Actions de Solidarité unter der Leitung ihres 1. Vorsitzenden, Herr Benoît D. Ahlonsou, und einigen Mitarbeitern des Büros, wie Herr Armand Agossa und Frau Bernadette Sokenou, auf die Baustelle, wo dieses Gebäude für die Frauen des Dorfes Assodè gebaut wird, in dem die Maschinen, die zur Herstellung von Karitébutter aus Kariténüssen nötig sind, untergestellt werden sollen. Sie sind mit dem Fortschritt der Arbeiten jedes Teams und der Bevölkerung zufrieden. Gegen 15 Uhr fuhren sie zurück nach Abomey-Calavi. Um ca. 16:30 Uhr haben die Bautrupps mit dem Gießen des Eisenankers unterhalb der Fensteröffnungen weitergemacht und der Arbeitstag auf der Baustelle war gegen 19 Uhr beendet.



Mittwoch, 24. Mai 2023

Gegen 7:37 haben die Arbeiten begonnen, die restlichen Mauern auf der Höhe der Fenster zu errichten. Auf den anderen Seiten des Gebäudes stehen die Mauern bis auf die Höhe des oberen Ringankers. Einige der Bretter wurden im Sägewerk von Ouaké zugesägt. Nach Anlieferung der zugeschnittenen Bretter hat M. Aubain, der Chefverschaler, die Verschalung von zwei Pfeilern der Veranda gerichtet. Nur kurze Zeit später setzten ein heftiger Wind und Starkregen ein, der bis 16 Uhr andauerte. Danach wurden die Arbeiten wieder aufgenommen und wir haben versucht, bis 18 Uhr die verlorene Zeit aufzuholen. Die Dorfbevölkerung erfüllte ihre Aufgaben gut, allen voran ihr Bruder, Herr Idrissou Yolou, den ich für sein Engagement für das Dorf beglückwünschte.



Donnerstag, 25. Mai 2023

Gegen 8 Uhr waren alle Teams wieder im Einsatz. Die Maurer haben die Mauern bis zum oberen Ringanker gesetzt und einige Pfeiler sowie die Pfeiler für die Veranda gegossen, die der Verschaler verschalt hat. Das Team der Bevölkerung ist da, um Wasser herbeizutragen und den Maurern zu helfen. Ich bin nach Barèi gefahren, um Zement zu kaufen. Bei der Rückfahrt hatte das Fahrzeug, das den Zement transportierte, eine Reifenpanne. Die Bevölkerung hat uns bei der Reparatur geholfen. Die Arbeiten auf der Baustelle sind heute gut vorangekommen.



Freitag, 26. Mai 2023

Gegen 8 Uhr haben die Maurer damit begonnen, die restlichen Pfeiler für die Vorbereitung des oberen Ringankers zu gießen. Heute hat jedes Team die Vorarbeiten beendet, damit der obere Ringanker morgen gegossen werden kann. Einige Tonnen Ziegel wurden hergestellt. Das Team der Bevölkerung war ganztags auf der Baustelle.



Samstag, 27. Mai 2023

Gegen 8 Uhr hat der Eisenbieger damit begonnen, die Eisen auf die Mauern zu legen, der Verschaler hat verschalt und die Maurer haben bis 18 Uhr mit dem Team der Bevölkerung den oberen Ringanker in einem einzigen Stück gegossen.



Sonntag, 28. Mai 2023

Gegen 8 Uhr hat der Verschaler den oberen Ringanker entschalt und die Maurer haben die Mauern um vier Bausteinreihen erhöht, unterstützt vom Team der Dorfbewohner. Da alle Pumpen des Dorfes defekt waren, haben die Frauen Regenwasser gebracht, aber seit einigen Tagen hat es in der Region nicht mehr geregnet. Das Thema wurde mit Hilfe von Dreiradfahrern gelöst, die Wasser zur Baustelle brachten. Bravo an alle Teams auf der Baustelle und auch an die Bevölkerung.



Montag, 29. Mai 2023

Die Arbeiten begannen gegen 8 Uhr, die Eisenbieger haben die Eisenstangen auf den Mauern angebracht, die Verschaler haben verschalt und die Maurer haben den 4. Ringanker unter dem Dach gegossen.

Wegen fehlender Informationen war kein Team der Bevölkerung auf der Baustelle. Eigentlich sollte jeden Tag ein anderes Team mithelfen.



Dienstag, 30. Mai 2023

Die Verschaler begannen gegen 8 Uhr mit der Entschalung des 4. Ringankers. Nach Beendigung dieser Arbeit haben die Maurer mit Hilfe des anwesenden Teams der Dorfbevölkerung mit der Errichtung von drei Giebelmauern begonnen. Heute war das Wasserholen für die Frauen sehr schwierig, da kein Regen gefallen ist und so haben wieder Dreiradfahrer Wasser zur Baustelle gebracht.



Mittwoch, 31. Mai 2023

Gegen 8 Uhr morgens haben die Maurer an einigen Stellen drei Lagen auf dem vierten Ringanker angebracht und die Verschaler haben die Pfeiler in den Giebeln verschalt. Danach wurden die Pfeiler gegossen. „Blumenbeete“, die das gesamte Gebäude umgeben und eigentlich dem Schutz der Fundamentmauern vor Erosion dienen, wurden ebenfalls hergestellt. Heute hat das Team der Dorfbevölkerung mit dem Auffüllen des Innenraumes mit Sand begonnen.



Donnerstag, 1. Juni 2023

Die Verschaler haben die Giebelpfeiler entschalt und die kleinen Pfeiler bei den Blumenbeeten verschalt. Diese Töpfe wurden von den Maurern gegossen. Die Rampe des Gebäudes steht. Die Arbeiten für die Errichtung der Mauern des Gebäudes wurden heute beendet.



Freitag, 2. Juni 2023

Schon früh am Morgen habe ich heute auf der Baustelle den Besuch einer Delegation des Vereins Actions de Solidarité bekommen, unter Leitung von Herrn Benoît D. Ahlonsou, den Mitgliedern Frau Zita Tossa, Frau Bernadette Sokenou und Herrn Norbert Allagbe. Sie wollten die Fortschritte des Gebäudes sehen, das von ihrem Verein errichtet wird. Die Delegation hielt eine Versammlung mit der Dorfbevölkerung von Assodè, mit Herrn Orou Kari Alassane, dem Direktor des Vereins P-MaReL-ONG Autonomisation de la Femme et du Leadership féminin ab.

NB : Dieser Verein hatte den Transport der Maschinen nach Assodè übernommen.



Samstag, 3. Juni 2023

Die Maurer haben einige Risse ausgebessert, die der Vorsitzende Benoît D. Ahlonsou in den Stufen der sanitären Anlagen des CEG Assodè bemerkt hatte.

Sonntag, 4. Juni 2023

Die Arbeiter sind nach Cotonou zurückgefahren. Das Dach des Gebäudes wird von Zimmermännern errichtet.

Dienstag, 6. Juni 2023

Der Chefzimmermann, Herr Crépin Sovi und ich, Jean Azombakin, sind nach Djougou gefahren, um Holzbohlen für das Dach des Gebäudes zu kaufen. Leider konnten wir nicht das gesamte notwendige Material kaufen.

Mittwoch, 7. Juni 2023

Wir haben die fehlenden Holzbohlen gekauft und die Sägearbeiten konnten beginnen.

Donnerstag, 8. Juni 2023

Wir sind nochmal weggefahren, um die restlichen Holzbohlen sägen zu lassen und um Wellblech, Nägel, u.a. Material einzukaufen. Das gesamte Material wird von Djougou zur Baustelle von Assodè transportiert und am Abend in Empfang genommen.



Freitag, 9. Juni 2023

Gegen 7 Uhr haben die Zimmerleute mit den Arbeiten des Daches begonnen. Bis am Ende des Tages haben sie zwei Binder im Gebäude erstellt.



Samstag, 10. Juni 2023

Gegen 7 Uhr hat das gleiche Arbeitsteam auf der Baustelle die Arbeiten aufgenommen, um die Dachbalken auf das Gebäude zu setzen. Die Arbeiten sind heute gut vorangekommen.



Sonntag, 11. Juni 2023

Ab etwa 7 Uhr haben die Teams gut weitergearbeitet, die Zimmerleute richteten die Balken auf die gleiche Höhe und alle wichtigen Teile wurden mit Eisen befestigt, damit das Dach windfest ist. Nachdem die Querbalken gesetzt waren, begannen sie mit dem Verlegen der Wellbleche, damit das Gebäude vor Regen geschützt ist, und dann endete der Arbeitstag.





Montag, 12. Juni 2023

Gegen 6 Uhr sind die Zimmerleute auf das Gebäude gestiegen, um die restlichen Wellblätter zu setzen. Gegen 10 Uhr waren die Arbeiten beendet. Das Gebäude ist sehr schön und die Frauen von Assodè sind sehr glücklich.



Berichterstatter:
Jean AZOMBAKIN