

RAPPORT DE TRAVAIL DU PROJET EMP ATINKPAYE 2022 :

“Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe, plus un bureau, un magasin, et des cabines de toilettes”.

1^{ère} PARTIE :

Le 13 octobre 2022 très tôt, les équipes directive de l’ONG et de construction ont quitté Abomey-Calavi pour se rendre à Atinkpayé car nous avons invité la population à une assemblée générale à 13 heures. Cependant, suite à divers imprévus durant le voyage, nous sommes finalement arrivés à l’école de Atinkpayé avec 2 heures de retard. Les directeurs d’école primaire et maternelle, et les membres du bureau de l’APE (Association des Parents d’Elèves) nous attendaient tous avec impatience. Dès notre arrivée, nous présentons nos excuses à l’assemblée. Ils étaient tous contents de nous voir, car ils craignaient que nous avons changé d’avis sur le projet.

La séance commença par la lecture du contrat. Le contrat est lu et traduit. Après avoir répondu aux différentes préoccupations et inquiétudes sur le contrat et les obligations respectives, un vote positif a été effectuée en faveur du contrat. Puis une inspections s’est faite sur le chantier, ensuite la salle de stockage des matériaux et les dortoirs des ouvriers. La population de Atinkpayé offre au projet du sable de la localité pour la construction, car la qualité est bonne après la verification du technicien. Le Président de l’ONG, l’acheteur (le superviseur du chantier) et moi-même la Directrice, nous sommes allés à Dassa pour l’achat des premiers matériaux de construction.



Le village de Atinkpayé étant éloigné de la ville, nous rencontrons assez de difficultés pour trouver à acheter les matériaux nécessaires de construction tels que l’achat du bois de coffrage, du fer, et du ciment. Ce dernier, le ciment a été trouvé jusqu’à Glazoué. Comme le chemin vers Atinkpayé est long, 20 tonnes de ciment ont été achetées et 2

tonnes de fer pour que le camion soit entièrement chargé. Du retour à Atinkpayé nous nous occupons de l'implantation du bâtiment et la mise des chaises. A peine effectuer, la pluie commença abondamment. Nous étions tous inquiets pour la livraison du ciment. Mais le camion arriva près de Atinkpayé tard dans la soirée. le chauffeur nous appella pour nous informer qu'il déchargera à Akofodjoule car la route de Atinkpayé est impraticable pour lui à cause de la pluie. Rapidement nous recherchons des personnes qui sont prêtes à aider au déchargement et ensuite d'autres moyens de transport pour ramener les matériaux à Atinkpayé. Le lendemain matin, des tricycles commencèrent à transporter les paquets de ciment et les fers en petites quantités vers Atinkpayé.

Une fois les matériaux de construction sont arrivés sur le chantier, les briques sont coulées sans perte de temps. Les ferrailleurs font les incrustations de fer. La population accompagne les maçons en creusant les tranchées de fondation du bâtiment.



Le bâtiment de l'école maternelle de Atinkpayé est alors rapidement érigé. Nous constatons à la présence régulière du chef de l'arrondissement sur le chantier qui vient tous les jours pour motiver et encourager les ouvriers et la population participante au travail en leur donnant des coups de main.







Lorsque les travaux du bâtiment nécessitaient moins de main-d'œuvre, les habitants de Atinkpayé commençaient à creuser la fosse des toilettes. C'est le Chef d'Arrondissement qui se tient au milieu d'eux sur la photo en chemise à carreaux bleus.



Nous avons eu une montée d'eau à la surface déjà à une profondeur de 1,5 m.



La fosse des toilettes a été bien cimentée à l'intérieur et enduit de sikalite.



La fosse des toilettes est fermée et les cabines sont construites au-dessus.



Lorsque les murs sont secs, les toits sur le bâtiment et la toilette sont posés.



Un sincère merci à notre équipe de construction et à l'acheteur, qui ont fait un travail fantastique dans des conditions difficiles de la localité. Je remercie également les habitants de Atinkpayé et en particulier le Chef d'Arrondissement pour la bonne humeur avec laquelle ils ont accompagné ce projet.

MERCI à "Fly and Help", aux généreux donateurs, au Bildungswerk Westafrika E.V. et aux employés du BMZ.

Je souhaite à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2023!
Cordialement!

Astrid Toda
La Directrice Exécutive.

Abomey-Calavi, le 21 décembre 2022.