

JOURNAL, 1^{ère} partie
SUR LA CONSTRUCTION DE 2 MODULES DE 3 SALLES
CHACUN AVEC BUREAU, MAGASIN POUR 1 MODULE ET 1
BLOC DE 8 TOILETTES
A L'EPP AGONMEY

Mardi 19 septembre 2023

L'assemblée générale pour le démarrage du projet de construction de :2 modules de 3 salles chacun, avec bureau magasin pour 1 module et bloc de toilettes avec 8 cabines à l'EPP AGONMEY a eu lieu.

La population s'est massivement déplacée et a voté « OUI » devant le CV AGONMEY, le CA AKASSATO, le représentant de la mairie, les membres du bureau de l'APE, les sages, les enseignants et les membres de l'ONG ACTIONS DE SOLIDARITÉS.

Le projet étant lancé, les 2 superviseurs des 2 chantiers sont allés à la recherche des planches, bois de teck et pointes pour l'implantation de la chaise des 2 bâtiments.



Mercredi 20 septembre 2023

Nous avons procédé à l'implantation des chaises pour les 02 bâtiments.





Jeudi 21 septembre 2023

Du sable, des fers de 06, 08, 10 sont en train d'être réceptionnés sur le chantier.

Les ferrailleurs ont démarré leur travail. Ils fabriquent, les étriers, les semelles et les poteaux.



Vendredi 22 septembre 2023

La population a démarré la fouille des 2 bâtiments.

Après avoir réceptionné 4 tonnes de ciment, les maçons ont démarré la fabrication des briques.



Samedi 23 septembre 2023

La fouille des bâtiments évolue. Une autre équipe s'occupe de la fouille des latrines. Les briquetiers sont à l'œuvre.

Lundi 25 septembre 2023

La fouille des bâtiments est achevée. Les maçons exécutent la fouille des semelles. Les ferrailleurs sont toujours à l'œuvre. Les briquetiers sont acharnés au travail. Les fossoyeurs des latrines travaillent ardemment. Les superviseurs réceptionnent du gravier sur le chantier.



Mardi 26 septembre 2023

Le béton de propreté des 2 bâtiments est en train d'être fait.

Le maçon et le ferrailleur du bâtiment 2, posent les semelles et les poteaux.





Mercredi 27 septembre 2023

Le béton de propreté du bâtiment 2 est entièrement réalisé.

Quant au maçon du bâtiment 1, le béton de propreté est en grande partie réalisé.

Jeudi 28 septembre 2023

- Dans la matinée, et la soirée, nous avons réceptionné du ciment et du sable lagunaire.
- Le béton de propreté du bâtiment 1 est entièrement assuré.
- Le mur de fondation ayant 6 poses de briques est érigé pour le bâtiment 2.
- Les 2 chefs ferrailleurs (bâtiment 1 et bâtiment 2) travaillent en synergie pour la pose du chaînage bas au niveau du bâtiment 1.

Nous encourageons tous ces ouvriers qui travaillent d'arrache-pied sur le chantier.



Vendredi 29 septembre 2023

Tout le chaînage bas du bâtiment 2 est coulé.

Les murs de fondation au niveau du bâtiment 1 sont érigés en 7 poses de briques.



Samedi 30 septembre 2023

Tous les murs de la fondation au niveau du bâtiment 1 sont érigés. Le ferrailleur a posé le fer du 1^{er} chaînage.

Pour le bâtiment 2, son chaînage bas est décoffré. Les aides maçons ont ramassé des briques de 15 creux pour les disposer sur le périmètre du bâtiment 2.

Lundi 2 octobre 2023

Tout le chaînage bas du bâtiment 1 est coffré puis coulé en béton.

Les murs du bâtiment 2 sont érigés jusqu'au chaînage intermédiaire. Ce chaînage est fait, coffré puis coulé en grande partie.



Mardi 03 octobre 2023

Ce jour, Mme AGOSSOU Jérôme, la représentante de la Direction des Services Techniques de la Mairie d'Abomey-Calavi, est de passage sur le chantier et a écrit :

« La cheffe division suivi et contrôle de la DST d la mairie d'Abomey-Calavi s'est rendu à l'EPP Agonmè pour une visite sur le chantier afin de constater les travaux de construction de deux modules de trois salles de classes, un bureau et magasin et huit cabines de toilettes.

Le constat fait est que le chantier évolue avec :

- Une main d'œuvre suffisante ;
- Des agglos en quantités ;
- Des graviers, fer, sable ;
- Un travail assez satisfaisant

Niveau des travaux pour les deux bâtiments ;

- Chaînage bas fait.
- Ferrailage fait.

Recommandations : R.A.S »

Mardi 3 octobre 2023

Dans la soirée, les poteaux pour la véranda du bâtiment 2 sont coffrés puis coulés. Le 2^e chaînage (chaînage intermédiaire) du bâtiment 1 est posé, coffré puis coulé.



Mercredi 4 octobre 2023

Les murs du bâtiment 2 étant érigés jusqu'au chaînage sur fenêtre, les poteaux du bâtiment sont coulés dans l'après-midi.

Les poteaux de la véranda du bâtiment 1 sont coffrés puis coulés. Certains murs du bâtiment 1 sont érigés jusqu'au niveau chaînage sur fenêtre.



Jeudi 5 octobre 2023

Le troisième chaînage (chaînage sur fenêtres et portes) sur bâtiment 2 est posé, coffré puis coulé.

Les poteaux du bâtiment 1 sont en train d'être coulés.

La fouille des latrines évolue. Aujourd'hui, nous sommes à 4,50m de profondeur.



Vendredi 6 octobre 2023

Le troisième chaînage du bâtiment 1 est posé, coffré puis coulé.

Le mur de 4 poses de briques est érigé sur le 3^e chaînages du bâtiment 2. Les consorts du bâtiment 2 sont construits.

Les briquetiers fabriquent encore des briques pour les bâtiments 1 et 2.



Samedi 7 octobre 2023

Le mur de 4 poses de briques est érigé sur le 3^e chaînage du bâtiment 1. Les consorts du bâtiment 1 sont construits.

Le 4^e chaînage du bâtiment 2 est réalisé, posé, coffré puis est coulé.

Aujourd'hui, aucun fossoyeur de latrines n'est arrivé.

Lundi 09 octobre 2023

Le 4^e chaînage du bâtiment 1 est posé, coffré.

Les 4 pignons du bâtiment 2 sont entièrement montés dans la soirée. Compte tenu de l'indisponibilité du ciment, les travaux des maçons sont ralenti. Ils profitent pour combler les devantures des bâtiments en sable de remblai.



Mardi 10 octobre 2023

Une partie du 4^e chaînage du bâtiment 1 est coulé.

Certains poteaux situés au niveau des pignons du bâtiment 2 sont coulés.

NB : les murs abritant les antivol côté véranda au niveau du bâtiment 2 sont érigés.



Mercredi 11 octobre 2023

La Directrice Exécutive de l'ONG ACTIONS DE SOLIDARITE, a été de passage ce matin. Elle a prodigué de sages conseils aux ouvriers du chantier de l'EPP AGOMEY. Nous observons depuis hier, une pénurie de ciment. Par conséquent, les maçons des bâtiments 1 et 2 de l'EPP ont profité pour faire la fouille des pots de fleur. Aussi, le chaînage haut du bâtiment 1 est décoffré.

Jeudi 12 octobre 2023

A cause de la pénurie de ciment, les travaux des maçons sont mis aux arrêts sur le chantier de l'EPP AGONMEY. Néanmoins, les maçons essaient d'aplanir le sol pour abriter les marches et les pots de fleur. Le maçon du bâtiment 2 est en train de niveler la fosse aux latrines de 5 mètres de profondeur.

Vendredi 13 octobre 2023

Nous avons pu réceptionner du ciment sur le chantier de l'EPP AGONMEY. Les ouvriers sont heureux de voir le chantier relancé dès demain. La population a démarré le remblayage des vérandas.

Samedi 14 octobre 2023

Sur 5, quatre pignons sont montés au niveau du bâtiment 2. Certains poteaux du bâtiment sont coulés.

Le mur des antivols situés à l'arrière du bâtiment 2 est érigé. Les murs pour les marches du bâtiment 2 sont en construction.

Le béton de propreté pour les latrines est réalisé. Les 8 poteaux de toilettes sont implantés par le ferrailleur.



Lundi 16 octobre 2023

Le 5^{ème} pignons du bâtiment 1 est monté. Les murs des antivols de ce bâtiment sont en construction. Les marches se forment. Les murs des latrines sont érigés du bas vers le haut jusqu'au niveau du 1^{er} chaînage.



Mardi 17 octobre 2023

La rampe du bâtiment 1 est en construction. Les marches aussi se forment. Le premier chaînage des latrines est posé, coffré puis est coulé.

Les marches de 2 salles pour le bâtiment 2 sont réalisées, coffrées puis coulées. La fouille de la rampe du bâtiment 2 est faite.



Mercredi 18 octobre 2023

Les voyages de sable sont réceptionnés. Le chaînage de la rampe du bâtiment 1 est posé, coffré puis est coulé. Les pots de fleur et les marches du bâtiment 1 sont réalisés. La fondation et les poteaux pour la rampe du bâtiment 2 sont réalisés.

Au niveau des latrines, les maçons ont travaillé jusqu'au 2^e chaînage.

Jeudi 19 octobre 2023

Réception du gravier sur le chantier. Toutes les marches du bâtiment 1 sont coulées en béton. Le chaînage de la rampe du bâtiment 2 est posé, coffré puis coulé. Le 2^e chaînage des latrines est réalisé et coulé.

Des briques de 15 pleins et creux sont fabriquées.

Vendredi 20 octobre 2023

Les pots de fleur du bâtiment 2 sont construits. Le crépissage interne de la fosse de toilettes est fait avec du Sikalite et du Sikalatex pour assurer une bonne étanchéité.

Samedi 21 octobre 2023

La dalle des toilettes est réalisée par le ferrailleur, le coffreur et le maçon. Elle est coulée.



Lundi 23 octobre 2023

Les maçons ont débuté l'élévation des murs au niveau des toilettes.

Mardi 24 octobre 2023

Les murs des toilettes au-dessus de la dalle sont érigés.



Mercredi 25 octobre 2023

Les marches des toilettes sont construites.

Jeudi 26 octobre 2023

Le ferrailleur a posé l'armure c'est-à-dire le chaînage des marches pour les latrines.

Jeudi 2 novembre 2023

L'élévation des murs au niveau des deux bâtiments et des toilettes complètement achevées.

Il reste le remblai qui doit être fait par la population. C'est ce qui frêne un peu les travaux.

Recommandation : informer le CA d'Akassato pour une mobilisation de la population afin que les travaux reprennent pour permettre que le chantier soit livré dans les délais.

AGOSSOU Jeronime

25 et 27 novembre 2023

Les tuiles sont livrées sur le chantier de l'EPP AGONMEY.

Le bois de charpente pour les deux bâtiment est acheté et les charpentiers sont à l'œuvre au scières.



décembre 2023

Les pots de latrines de l'EPP AGONMEY sont livrés.

Les portes, fenêtre et drilles fenêtres ont été réceptionnées.



Jeudi 7 décembre 2024

Les femmes sont fortement sorties pour faire le remblai des salles de classes.



Mardi 19 décembre 2023

Le charpentier du bâtiment 2 est à l'œuvre. Il monte l'assemblage des fermes pour les 02 premières salles.



Mercredi 20 décembre 2023

Le charpentier a assemblé et il a monté les fermes des trois salles. Dans l'après-midi, il a démarré l'assemblage des chevrons ou traverses.

La population continue le remblayage du bâtiment 1.

Jeudi 21 décembre 2023

Les chevrons de bâtiment 2 de l'EPP AGONMEY sont en train d'être montés par le charpentier. Le remblayage du bâtiment 1 se poursuit.



Vendredi 22 décembre 2023

Bâtiment 1 : 11 fenêtres sont ajustées et serrées.

Les fermes du bâtiment sont en train d'être montées par le charpentier.

L'équipe de remblayage du bâtiment 1 est à l'œuvre.



Samedi 23 décembre 2023

L'équipe de remblayage travaille avec ardeur.

Bâtiment 2 : Tous les lambrequins du bâtiment sont posés. Vers 10h, l'équipe du charpentier a démarré la pose des tuiles.

A la fin de la journée, vers 18h, tous les tuiles du bâtiment sont montées.



Lundi 25 décembre 2023

Les fermes du bureau et magasin de l'EPP AGONMEY Bâtiment 1 sont montées et posées.

Les chevrons sont ajustés et ils sont en train d'être posés. Les chevrons sont ajustés et ils sont en train d'être posés par le charpentier.

Mardi 26 décembre 2023

Pour le bâtiment 1, les chevrons sont ajustés et posés. Le bâtiment est en train d'être scellé par du fer de 6 lisses. La pose des lambrequins du bâtiment a démarré.

Quant au bâtiment 2, les fenêtres arrière sont ajustées par le maçon.





Mercredi 27 décembre 2023

Bâtiment 1 : tous les lambrequins de la charpente sont montés. Le bâtiment est totalement scellé avec du fer de 6 lisse. La pose des tuiles a démarré.

Bâtiment 2 : les fenêtres frontales et les portes sont en train d'être ajustées et posées.

Jeudi 28 décembre 2023

Bâtiment 1 : les tuiles sont totalement posées. Les fenêtres frontales du bâtiment sont ajustées et serrées.

Bâtiment 2 : 2 faces internes côté pillons sont crépies dans une salle.

Latrines : charpente posée, les lambrequins montés, les tôles sont montées.



Rapporteur :

Loko Joseph