

Tagebuch zum Bau von zwei Gebäuden mit je vier Klassenzimmern für die Sekundarschule von ADJAGBO durch den Verein „ACTIONS DE SOLIDARITE“ in Zusammenarbeit mit seinen Partnern

Dienstag, 6. Februar 2024

Gebäude 2 : Der Maurermeister Herr Bruno und sein Team setzen die Fenster am Gebäude ein.

Mittwoch, 7. Februar 2024

Gebäude 1 : Der Maurermeister Herr Gérard beginnt mit seinem Team mit dem Verputzen des ersten Raumes.

Gebäude 2 : Der Maurermeister Herr Bruno beginnt ebenso mit seinem Team mit dem Verputzen des ersten Raumes seines Gebäudes.



Donnerstag, 8. Februar 2024

Bei beiden Gebäuden schreiten die Verputzarbeiten mit den beiden Teams in jeweils einem Klassenraum sehr gut voran.





Freitag, 9. Februar 2024

Gebäude 1 : Die Verputzarbeiten gehen mit dem Team des Maurermeisters Gérard sehr gut voran.

Gebäude 2 2 : Das Team von Maurermeister Bruno kommt mit den Verputzarbeiten im Klassenraum 2 gut voran.

Der Schlosser Sosthène liefert die Toilettentüren.



Samstag, 10. Februar 2024

Gebäude 1 : Die Verputzarbeiten kommen bei Herrn Gérards Team gut voran und sie sind in Klassenzimmer 2.

Zuerst werden die Innenwände der Klassenzimmer verputzt.

Gebäude 2 : Das Team von Herrn Bruno ist für die Putzarbeiten im 3. Klassenzimmer und es geht gut voran.

Montag, 12. Februar 2024

Gebäude 1 : Der Innenputz des 2. Klassenzimmers geht weiter.

Gebäude 2 : Der Innenputz des 3. Klassenzimmers geht weiter und auch die Abschlussarbeiten an den Fenstern schreiten voran.



Dienstag, 13. Februar 2024

Gebäude 1 : Der Innenputz der Klassenräume der 3 und 4 hat begonnen.

Der Außenputz an der Veranda wird am 3. Klassenraum begonnen.

Gebäude 2 : Der Innenputz des 4. Zimmers ist im Gange. Die Rückseite des Gebäudes wird außen mit Sikalite und Sika atex verputzt, um eine gute Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.



Mittwoch, 14. Februar 2024

Gebäude 1 : Der Innenputz des 4. Klassenzimmers geht weiter und schreitet sehr gut voran.

Gebäude 2 : Gleichzeitig wird mit der Außenverputzung an der Veranda der 4 Klassenräume begonnen.



Donnerstag, 15. Februar 2024

Gebäude 1 : Der Außenputz an der Verandaseite wird ausgeführt.

Gebäude 2 : Die Außenflächen der Pfeiler sind mit Sikalite und Sikalatex verputzt, um eine gute Wasserdichtigkeit der Wände zu gewährleisten.



Freitag, 16. Februar 2024

Gebäude 1 : Die Außenwände auf der Rückseite sind mit Sikalite und Sikalatex verputzt, um Feuchtigkeit bei Regenwetter zu verhindern.

Gebäude 2 : Die verbleibende äußere Rückseite ist mit Sikalite und Sikalatex verputzt, um künftige Feuchtigkeit durch Regen zu verhindern.



Samstag, 17. Februar 2024

Gebäude 1 : Die beiden Seiten an den Enden der Pfeiler sind mit Sikalite und Sikalatex verputzt.

Gebäude 2 : Die Endbearbeitung der Dachstützen wird durchgeführt und auch drei Seiten vor der Veranda werden verputzt.



Montag, 19. Februar 2024

Gebäude 1 : Die acht Tafeln werden von Maurern angefertigt.

Gebäude 2 : Zwei Paneele und drei Pfosten der Veranda werden verputzt.



Mittwoch, 20. Februar 2024

Gebäude 1 : Vor der Veranda sind drei Paneele und drei Pfeiler verputzt.

Gebäude 2 : Drei Paneele und drei Pfeiler der Veranda werden verputzt.

Toiletten : Je 7 Türen werden von jedem Maurerteam eingesetzt.





Mittwoch, 21. Februar 2024

Gebäude 1 : Die Pfeiler und die restlichen Verandafrontplatten werden verputzt.

Gebäude 2 : Die Paneele der Veranda und die Pfeiler werden verputzt.

Toiletten : Die Verputzarbeiten der Toiletten wurde begonnen.

Die Arbeiten auf der Baustelle gehen sehr gut voran.

Nb. Am Abend besuchte der Vereinsvorsitzende der „ACTIONS DE SOLIDARITE“ die Baustelle, um den Fortschritt der Arbeiten zu beurteilen.





Donnerstag, 22. Februar 2024

Gebäude 1 : Die restlichen Pfeiler und Paneele der Veranda sind verputzt.

Gebäude 2 : Den Maurern verputzen die beiden Trennwände der Veranda mit den dazugehörigen Pfeilern.

An den Toiletten wschreiten die Verputzarbeiten voran.





Freitag, 23. Februar 2024

Gebäude 1 : Drei Dachstützen sind mit ihren entsprechenden Pfeilern verputzt.

Gebäude 2 : Im 1. Klassenzimmer haben die Maurer aus dem Team des Maurermeisters Bruno AHLONSOU mit dem Zementieren des Bodens begonnen.



Samstag, 24. Februar 2024

Gebäude 1 : Die vier Klassenräume werden von den Maurern eingeebnet und für die Betonierung vorbereitet.

Gebäude 2 : Der Boden des 2. Klassenraum wird zementiert.

An den Toiletten werden die Verputzarbeiten fortgesetzt. Der Klempner führt den Aushub und die Anschlüsse der Duschrohre durch.

Herr Maxime AGBOZO von der Gemeinde AB-Calavi besucht die Baustelle, um den Fortschritt der Arbeiten zu sehen.



Montag, 26. Februar 2024

Gebäude 1 : Der Boden des ersten Klassenrums wird zementiert.

Gebäude 2 : Der Boden des dritten Klassenraums wird zementiert

Toiletten : Die Kabinen werden im Inneren verputzt.



Dienstag, 27. Februar 2024

Gebäude 1 : Der boden des 2. Klassenraums wird zementiert.

Gebäude 2 : Der Boden des letzten Klassenrums wird zementiert

Toiletten: Der Innenputz der Toilettenkabinen wird durchgeführt, und die Pfeiler der Mauer um den Toilettenblock werden verschalt, und anschließend gegossen.

Rampen für behinderte Schüler: Der Chefschlosser Herr Sosthène verbindet die Geländer mit den Pfeilern der beiden Rampen.



Mittwoch, 28. Februar 2024

Gebäude 1 : Der Boden des 3. Raumes wird zementiert.

Gebäude 2 : Der Boden der Veranda wird eingeebnet und befestigt.

Toiletten : Die Verputzarbeiten kommen sehr gut voran und die Pfeiler in der Mauer werden gegossen.



Donnerstag, 29. Februar 2024

Gebäude 1 : Der Boden des letzten Raumes wird zementiert.

Gebäude 2 : Das Team des Maurermeisters Bruno betoniert die Veranda.

Toiletten: Einige Toilettentöpfe werden aufgestellt und einzementiert.



Freitag, 1. März 2024

Gebäude 1 : Die Maurer ebnen und festigen den Bodender Veranda und bereiten ihn für das Zementieren vor. Die Blumenbeete werden verputzt.

Gebäude2 : Für die Eingänge zu den Räumen 2, 3 und 4 werden die Stufen verputzt.

Toiletten : Die Verputzarbeiten in den Kabinen sowie der Mauer werden fortgesetzt.



Samstag, 2. März 2024

Gebäude 1 : Die Zementierung der gesamten Veranda erfolgt und die Seiten dieser Veranda werden verputzt. Die Pfeiler der Rampe werden verschalt und gegossen.

Gebäude 2 : Die Pfeiler der Rampe werden verschalt und anschließend gegossen. Außerdem wurden die Stufen zu den Räumen zementiert und die Blumenbeete an der Vorderseite des Gebäudes verputzt.

Toiletten : Die Verputzarbeiten schreiten voran.



Montag, 4. März 2024

Gebäude 1 : Die Aufgangsstufen werden verputzt, anschließend werden die Pfeiler der Rampe verputzt.

Gebäude 2 : Die Pfeiler der Rampe werden verputzt.

Toiletten : Die Kabinen sind verputzt.





Dienstag, 5. März 2024

Gebäude 1 : Die restlichen Rampenfeiler werden verputzt und die Rampe wird anschließend betoniert.

Gebäude 2 : Die Rampenfeiler werden verputzt und zum Abschluss des Daches haben die Maurer eine erste Schicht Zement gemischt mit Sikalite und Sikalatex aufgetragen.



Mittwoch, 6. März 2024

Gebäude 1 : Der Dachgiebel wird mit Zement gemischt mit Sikalite und SikalateX verschlossen, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.

Gebäude 2 : Die Rampe wird zementiert

Toiletten : Die Mauer wird aberputzt und die Eingangstür zum Mädchentoiletten- und duschbereich wird angebracht.



Donnerstag, 7. März 2024

Gebäude2 : Auch der Dachgiebel dieses Gebäudes wird mit einer Mischung aus Sikalite, SikalateX und Zement geschlossen, um das Dach wasserdicht zu machen

Toiletten : Die Mauer wird weiter verputzt.



Freitag, 8. März 2024

Gebäude 1 und 2 : Die kleinen Arbeiten, die an den Gebäuden verblieben sind, werden von den Maurern erledigt (wie zum Beispiel die Halterungen für die Türen und Fensterläden).

Toiletten : Der Raum zwischen den beiden Latrinenblöcken wird mit Sand aufgefüllt.



Samstag, 9. März 2024

Toiletten : Die restlichen unverputzten Wände werden verputzt.

Die Eingangstür zum Raum des Toilettenblocks für die Jungen wird angebracht.

Bei den beiden Schulgebäude wird aufgeräumt.



Montag, 11. März 2024

Toiletten : Die Höfe des Jungen- und Mädchentoiletten werden von den beiden Bautrupps betoniert.

NB :Am Abend besuchten der 1.Vorsitzende des Vereins ACTIONS DE SOLIDARITE, Herr Benoit D. AHLONSOU, und die Geschäftsführerin, Frau TODA, die Baustelle, um sich vom Fortschritt der Arbeiten zu überzeugen.



Dienstag, 12. März 2024

Die Blumenbeete um den Toilettenblock werden bis zum Abends verputzt. Bei den beiden Schulgebäude ist die Vorreinigung im Gange.



Die alten Toiletten sind in die « Toilettenburg » integriert.



Mittwoch, 13. März 2024

Die Fliesenleger verlegten die Fliesen in den Duschkabinen der Schülerinnen.



Donnerstag, 14. März 2024

Der Klempner installiert das Handwaschbecken und anderes Duschzubehör.



Die Gebäude und die Toiletten warten nun auf den Beginn der Malerarbeiten.

Berichterstatter :
AZOMBAKIN Jean