

2ème Rapport de Travail sur la construction d'un bâtiment de trois salles de classe pour l'école primaire publique groupe B d'Aïtchédji, Commune d'Abomey-Calavi

Une fois les murs secs, les charpentiers arrivent sur le chantier. Ils avaient déjà découpé les madriers à la scierie les jours précédents. Le bois coupé est maintenant livré, enduit d'un insectifuge, et utilisé pour construire les fermes.



Les chevrons sont fixés au-dessus et les tuiles sans amiante sont vissés.



Une fois la toiture terminée, les travaux de crépissage commencent, d'abord à l'intérieur des salles puis à l'extérieur.





Les tableaux sont en cours de création.



Les sols sont ensuite cimentés



Un treillis métallique est en cours d'intégration au sol de la véranda. Pendant que les ferrailleurs travaillent, les maçons ferment le faîte du toit.





La maçonnerie sera terminée dans quelques jours. Ensuite, le plâtre devra sécher pendant trois à quatre semaines avant que les peintres puissent commencer leur travail.

Merci beaucoup pour votre soutien ! Les enfants attendent avec impatience d'emménager dans leurs nouvelles salles de classe.

Cordialement

Astrid Toda