

**2eme Rapport de travail
(du 6 août 2021 au 6 septembre 2021)**

**sur la construction d'un bâtiment avec 3 salles de classe, bureau, magasin et
toilettes
pour l'école primaire publique de Gbodjoko
Arrondissement de Zinvié
Commune d'Abomey-Calavi
République du Bénin**

Une fois les travaux du bâtiment terminés, les murs doivent sécher au moins 2 semaines avant de pouvoir mettre en place la toiture. A Gbodjoko aussi, avec l'achèvement de la maçonnerie, il y a eu une pause que les habitants de Gbodjoko ont utilisée pour creuser la fosse des toilettes. Les fortes pluies de la saison pluvieuse de cette année nous imposent de laisser les murs secher plus longtemps que habituellement et ont également rendu plus difficile le creusement de la fosse des toilettes.



Nous achetons les matériaux pour le toit. On trouve des tules de bonne qualité à Cotonou. Ils sont transporté à Gbodjoko.



Nous achetons les madriers d'ébène pour la charpente du toit à une scierie de Calavi. Ici, ils sont également coupés et rabotés. Contrairement aux projets du nord, les madriers sont très chères ici au sud. Avec beaucoup de négociations, nous pouvons obtenir des madriers à un prix acceptable. Puisque le propriétaire de la scierie est malade, nous devons attendre que nos madriers soient sciés.

Parfois, la vie écrit un plan différent de ce que nous voulions. Comme nous sommes habitués aux changements imprévus, nous nous adaptons rapidement et prenons des forces pour continuer le travail.

Cordialement du Bénin
Astrid Toda