

JOURNAL, 2^{ème} partie
SUR LA CONSTRUCTION DE 2 MODULES DE 3 SALLES
CHACUN AVEC BUREAU, MAGASIN POUR 1 MODULE ET 1
BLOC DE 8 TOILETTES
A L'EPP AGONMEY

Vendredi 29 décembre 2023

Les portes du bâtiment 1 sont ajustées serrées et montées.

Pour le bâtiment 2, les 2 surfaces internes côté pillons de la 2^{ème} salle sont crépies.



Samedi 30 décembre 2023

Le crépissage du bâtiment 1 a démarré. 03 faces internes du bureau sont crépies. Nous avons reçu sur le chantier, les antivols et les salles fenêtres. Pour le bâtiment 2, les 02 faces internes du côté des fenêtres ont été crépies dans une salle.

Mercredi 3 janvier 2024

Au retour de la fête du Nouvel An, les maçons ont été réinstallé les chandelles et ont apprêté du sable pour la suite des travaux.

Jeudi 04 janvier 2024

Pour le bâtiment 1, 1 côté interne du bureau est crépi. 3 côtés internes du magasin sont crépis.

Pour le bâtiment 2, les 3 faces externes des 3 salles côté véranda sont crépies.

Samedi 06 janvier 2024

Pour le bâtiment, les 02 faces internes côté pillons sont crépies au niveau de la 1^{ère} salle. A l'arrière du bâtiment 2, le crépissage externe de 02 salles est fait avec du Sikalutex et Sikalite.



Lundi 8 janvier 2024

Le crépissage de la 2^{ème} salle du bâtiment 1 se fait. Pour le bâtiment 2, le crépissage externe de la 3^e salle est réalisé. La face externe de la même salle côté pignons est crépie avec du Sikalite et du Sikalutex pour assurer une bonne étanchéité du mur.



Mardi 9 janvier 2024

Les 4 faces internes de la 2^{ème} salle du bâtiment 1 sont crépies. Les 2 faces internes côté pignons de la 3^e salle sont crépies. Pour le bâtiment 2, la face externe de la 1^{ère} salle côté pignons est crépie avec du Sikalite et du Sikalutex.

Au niveau de la véranda, 3 panneaux ont été crépis.

Dans la soirée, le Trésorier Général de l'ONG ACTIONS DE SOLIDARITE a été de passage pour voir l'évolution des travaux sur le chantier.

Dans la journée, des femmes sont arrivées pour ramasser du sable de remblai.

Mercredi 10 janvier 2024

Pour le bâtiment 1, le crépissage interne de la 3^{ème} salle se poursuit.

Le crépissage externe du bâtiment est amorcé. Ainsi, les faces externes côté portes et fenêtres de la 2^{ème} et 3^{ème} salle sont crépies.

S'agissant du bâtiment 2, le crépissage interne de la 3^{ème} salle côtés pignons est réalisé. Au niveau du même bâtiment, 3 poteaux de la véranda ont été crépis.



Vendredi 12 janvier 2024

Tout l'arrière externe du bâtiment 1, est crépi. La face externe du bureau, côté fenêtre est crépie.

Pour le bâtiment 2, 03 panneaux et 04 poteaux de la véranda ont été crépis. Les tableaux des salles sont en construction.

Les soudeurs sont arrivés pour placer les balcons des verandas.



Samedi 13 janvier 2024

La face externe, côté pignons du bureau magasin est crépie au niveau du bâtiment 1.

03 panneaux et 03 poteaux de la véranda du bâtiment 1 sont crépis.


Pour le bâtiment 2, les 04 consorts situés à l'arrière du bâtiment et 04 poteaux ont été crépis.



Lundi 15 janvier 2024

Pour le bâtiment 1, 3 autres panneaux de la véranda ont été crépis. Le crépissage externe de la seconde face du bâtiment côté pignons est fait.

Les murs de séparation au niveau de la véranda du bâtiment 2 sont en train d'être crépis.



Mardi 16 janvier 2024

Démarrage du crépissage des latrines de l'EPP.

Le crépissage des panneaux de la véranda du bâtiment 1 se poursuit.

Les poteaux du bâtiment 2 sont totalement crépis.



Mercredi 17 janvier 2024

La rampe du bâtiment 2 est montée et ses poteaux coffrés.

Les portes des latrines sont en train d'être montées. Le crépissage des latrines continue.

Les salles sont en préparation pour le cimentage.



Jeudi 18 janvier 2024

Pour le bâtiment 1, toutes les salles sont apprêtées (remblayage, nivelage, piquetage) pour le cimentage.

Pour le bâtiment 2, les 2^{ème} et 3^{ème} salle sont cimentées.

Vendredi 19 janvier 2024

Le bureau et le magasin du bâtiment 1 est cimenté.

La salle 1 du bâtiment 2 et toute la véranda sont cimentées.

Dans la soirée, nous avons réceptionné du gravier sur le chantier.



Samedi 20 janvier 2024

Les poteaux de la rampe du bâtiment 1 sont coffrés et coulés.

Les faces externes frontales des toilettes ont été crépies.

Les poteaux de la rampe du bâtiment 2 sont coffrés et coulés.

Lundi 22 janvier 2024

La 1^{ère} et la 2^{ème} salle du bâtiment 1 ont été cimentées.

Pour le bâtiment 2, les marches des salles ont été crépies.

Mardi 23 janvier 2024

La 3^{ème} salle et la véranda du bâtiment 1 sont cimentées.

Les pots de fleur du bâtiment 2 sont entièrement crépis.

Dans la soirée, nous avons reçu respectivement les visites du Trésorier Général et de la Directrice Exécutive de l'ONG ACTIONS DE SOLIDARITE pour constater l'état actuel du chantier.

Les pots de fleurs sont en train d'être crépis.



Mercredi 24 janvier 2024

Les poteaux des 02 rampes du bâtiment 1 et 2 sont crépis. La rampe du bâtiment 1 est cimentée.

Les marches ont été cimentés en grande partie.

Pour les toilettes, 07 pots ont été montées aujourd'hui.



Jeudi 25 janvier 2024

La rampe du bâtiment 2 est cimentée. Le haut de la toiture des deux bâtiments est fermé avec du Sikalite et du Sikalatex pour assurer une bonne étanchéité.



Vendredi 26 janvier 2024

Les tuyaux reniflards des toilettes sont montés. Tous les pots toilettes sont placés. Les marches des latrines ont été cimentées.

Les antivolos restants des 2 bâtiments sont montés.



Samedi 27 janvier 2024

Les 3 grilles du bureau et du magasin du bâtiment 1 sont montées.

Les travaux de finition continuent sur le bâtiment 2.



Lundi 29 janvier 2024

Les maçons continuent des petites corrections de la finition au niveau des 2 bâtiments.
Les Superviseurs de chantier procèdent au pré rangement des matériaux.

Mercredi 31 Janvier 2024

Tous les travaux de maçonnerie sont achevés.



Die Gebäude warten nun auf ihr Farbkleid.

Rapporteur :

Loko Joseph