

### **3. Arbeitsbericht**

**zum Bau von zwei Gebäuden mit gesamt 6 Klassenräumen, Büro ,  
Lagerraum und Toiletten**

**für die Grundschule von AGONMEY**

**Mittwoch, 14. Februar 2024**

Die Maler kommen zur Baustelle, um ihre Arbeit in Angriff zu nehmen. Als erstes müssen die Mauern glatt gerieben werden. Diese Arbeit dauert bis zum 18. Februar.



**Montag, 19. bis 23. Februar 2024**

Es wird die erste Farbschicht aufgetragen.



### **Samstag, 24. Februar 2024**

Auf beide Gebäude wird die zweite Farbschicht aufgetragen.  
Es werden 60 Schultische mit Bänken geliefert, die vorläufig in einem Lagerraum aufbewahrt werden. In den nächsten Tagen treffen noch einmal 30 ein.



### **Montag, 26. Februar 2024**

Es werden weitere Farbschichten aufgetragen. Auch das Toilettenhäuschen erhält Farbe.



**Mittwoch, 28. Februar 2024**

Die Geländer werden mit einem Spezialmittel bestrichen, damit die Farbe besser auf dem Metall hält.



**Donnerstag, 29. Februar 2024**

Die Malerarbeiten schreiten voran.  
Am Nachmittag werden 7 Schränke geliefert.



**Samstag, 2. März 2024**

Die Wände unter der Veranda strahlen in leuchtendem Grün.

**Montag, 4. März 2024**

Die Geländer und die Abschlußbalken des Daches sind violett angemalt.



**Bilder der folgenden Tage:**







**Montag, 18. März 2024**

Die Malerarbeiten sind abgeschlossen. Beim Anblick der neuen Gebäude schlägt unser Herz höher.



**Mittwoch, 20. März 2024**

Die Schüler haben um die neuen Gebäude herum aufgeräumt, Blumen in die Blumenbeete gepflanzt, die Böden der neuen Klassenräume gewaschen und alle 90 Schulbänke und -tische in die neuen Klassenräume getragen. In 2 Tagen sollen sie die Schlüssel für die Klassenräume erhalten. Sie können es kaum erwarten. Eine Schülerin singt: "eine Fünf-Sterne-Schule".

Wir danken unseren Partnern in Deutschland, unseren Arbeitern, der Direktorin, den Lehrern und den Schülern dieser Schule, dem Elternbeirat und allen Personen, die sich für dieses Projekt stark gemacht haben. Gott halte seine schützende Hand über alle!

Die Bauaufsicht:

Loko Joseph   Azombakin Jean   Adokpe Joseph