

**4eme Rapport de travail  
(du 6 octobre 2021 au 6 novembre 2021)**

**sur la construction d'un bâtiment avec 3 salles de classe, bureau, magasin et  
toilettes**

**pour l'école primaire publique de Gbodjoko  
Arrondissement de Zinvié  
Commune d'Abomey-Calavi  
République du Bénin**

Une fois la toiture réalisée, notre équipe de maçons commence les travaux de crépissage. Le chef maçon a embauché de nombreux collègues pour que le travail aille vite. Du lever au coucher du soleil, le chantier tremble de travail acharné, de rires et de blagues.





Ensuite, les sols sont cimentés, les escaliers et la rampe réalisés. Le sommet du toit est également fermé.





La toilette est crépissée. Il y a même un pot de fleurs.



Les travaux de construction sont achevés le 27 octobre. On attend maintenant que le crépissage sèche bien avant que les peintres commencent leur travail pour que les couleurs tiennent bien.

Salutations du Bénin  
Astrid Toda