

2. ARBEITSBERICHT

ZUM BAU VON 1 GEBÄUDE MIT 3 KLASSENZIMMERN, BÜRO, LAGERRAUM UND TOILETTEN MIT ACHT KABINEN FÜR DIE ÖFFENTLICHE GRUNDSCHULE VON AMOUSSENON-TOMÉ GEMEINDE VON ZE

Dienstag, 27. Juni 2023

Als ich heute auf der Baustelle ankam, sah ich, dass bereits 2 Ladungen Putzsand angekommen waren.

Darüber hinaus habe ich den Direktor der Grundschule und einige ältere Leute aus dem Dorf gebeten, die Information weiterzugeben, dass der Präsident des Vereins Actions de Solidarité am 30. Juni 2023 eine Generalversammlung mit den Dorfbewohnern und ihrem Dorfvorsteher abhalten möchte, um sie an ihre Pflichten während der Verputzarbeiten zu erinnern.

Nachdem ich diese Informationen weitergegeben hatte, machte ich mich auf die Suche nach Zement.

Freitag, 30. Juni 2023

Die Verputzarbeiten am Gebäude haben begonnen. Die Maurer begannen ihre Arbeit in den ersten beiden Klassenzimmern. Von der Bevölkerung kamen keine Helfer.

Wie geplant fand das Treffen des 1. Vorsitzenden des Vereins AS mit der Bevölkerung statt. Der 1. Vorsitzende fragt die Anwesenden, wer von ihnen nicht an der Generalversammlung zum Beginn der Bauarbeiten teilgenommen habe. Danach bittet er die anwesende Bevölkerung, ihm ihre Aufgaben in diesem Projekt zu nennen. Einige Dorfbewohner haben diese Aufgaben aufgezählt. Anschließend zeigte der 1. Vorsitzende der Bevölkerung, dass sie bisher ihren Aufgaben bei den Bauarbeiten nicht nachgekommen sei. Er fügte hinzu, dass der Verein AS gezwungen sein würde, jeden Tag fünf Leute einzustellen, um das Projekt abzuschließen, falls ab dem folgenden Tag die Dorfbewölkerung ihren ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht nachkäme. Bedauerlich wäre dabei, dass sich ihre Schulden damit erhöhten. Wenn die Bevölkerung am Ende der Arbeiten die Kosten für die Auffüllarbeiten und die Helfer nicht erstattet, würden ihr nicht die Schlüssel für das Gebäude übergeben. Nach diesen Worten des 1. Vorsitzenden versprach die Bevölkerung, sich mehr zu engagieren. Sie versprachen, dass ab dem 1. Juli 2023 wechselnde Teams von jeweils 5 Personen von 7 Uhr morgens bis abends vor Ort seien. Die Bevölkerung wird eine Liste erstellen mit den Namen und Vornamen der Personen, aus denen diese Teams bestehen werden. Die Dorfbewohner entschieden, dass der Berater LANTAN dem Einkäufer des Projekts diese Liste bis zum folgenden Montag übergeben wird. Das Treffen hatte um 16:00 Uhr begonnen und endete gegen 17:37 Uhr in einer Atmosphäre von Freude und Zuversicht.

Am Ende des Arbeitstages sind zwei Innenseiten des ersten Klassenzimmers verputzt. Im zweiten Klassenzimmer sind drei Seiten verputzt.



Samstag, 1. Juli 2023

Von den 5 Maurerhelfern, die heute da sein sollten, sind nur 4 gekommen. Der 5. Helfer hat stattdessen 2 seiner Kinder geschickt. Eines musste ich heimschicken, da es minderjährig war. So wurden die Arbeiten mit 5 Helfern aus dem Dorf gemacht.

Die 3. und 4. Innenseite des ersten Raumes wurden verputzt, ebenso die vierte Innenwand des zweiten Raumes, die Außenseite der vierten Wand und zwei Innenseiten des 3. Klassenzimmers.

Montag, 3. Juli 2023

Heute Morgen begannen einige Maurer mit dem Verputzen der Toiletten und andere verputzten weiter das Gebäude.

Fünf Helfer sind von der Bevölkerung gekommen, darunter der Schatzmeister des Elternbeirats. Gegen 13 Uhr kamen der Berater Lantan und der 2. Vorsitzende des Elternbeirats, um die Anwesenheit und Pünktlichkeit der fünf für diesen Tag eingeteilten Maurerhelfer zu kontrollieren. Ich ermutige sie dazu, bis zum Ende der Arbeiten dieses Engagement beizubehalten.

- Die 2 Innenseiten der Giebel des 3. Klassenzimmers sind verputzt
- 2 Innenwände des Lagers sind verputzt
- Die äußeren Verputzarbeiten des ersten Klassenzimmers wurden auf der Seite der Veranda begonnen
- Die Innenwände von drei Toiletten wurden heute verputzt

Heute schien den ganzen Tag die Sonne, was den Fortschritt der Arbeiten erleichterte.



Dienstag, 4. Juli 2023

Die 5 Maurergehilfen aus der Bevölkerung waren anwesend. Unter ihnen war Herr Désiré Amoussenon, der 2. Vorsitzende des Elternbeirats. Sie haben bis zum Abend hart gearbeitet. Der Direktor der Grundschule war bis zum Abend vor Ort, um den Fortgang der Arbeiten zu beobachten.

- Die Außenwand des 3. Zimmers auf der Giebelseite ist verputzt
- Die vordere Fensterseite und 3 Innenwände des Büros sind verputzt
- Die beiden verbleibenden Innenwände des Lagers sind verputzt
- Der Innenputz von 3 Toilettenkabinen wurde heute fertig



Mittwoch, 5. Juli 2023

Die Maurerhelfer waren auch heute auf der Baustelle. Die Arbeiten des Tages waren:

- Der Innenraum der 2 verbleibenden Toilettenkabinen ist verputzt
- 1 Außenseite der Toilettengiebel ist verputzt
- Die Außenseite der Giebel des Schulgebäudes auf der Seite zum Wasserturm ist verputzt
- Die Rückseite der 3 Klassenzimmer ist verputzt
- Die 2 Tafeln des 1. Klassenzimmers sind fertig.



NB: Morgens kamen die Helfer nur zögernd, vier anstatt fünf. Ich habe das angemahnt und mich an den Berater Lantan, den 2. Vorsitzenden des Elternbeirats, und an einen weiteren Elternvertreter gewandt. Von ihnen musste ich erfahren, dass der fünfte Helfer nicht gewillt ist, seiner Pflicht nachzukommen. Wir haben vergeblich versucht, einen Ersatz für ihn zu finden. Trotzdem kommen die Arbeiten auf der Baustelle gut voran. Überraschend und bedauerlich war außerdem, dass die vier Maurerhelfer, die heute da waren, gegen 14 Uhr einfach verschwunden sind. Mein Handy war

vollkommen entladen. Also nahm ich mein Motorrad und fuhr von Haus zu Haus, um sie zu suchen, fand sie aber nicht.

Donnerstag, 6. Juli 2023

Das Tagespensum war wie folgt:

- Die zweite Außenwand der Toilettengiebel ist verputzt
- Der hintere Zugang zu den Toiletten ist verputzt
- Die Rückseite des Lagers ist verputzt
- Die Seiten (außen und innen) am Eingang zum Büro sind verputzt
- 15 Fensteröffnungen und 2 Türeingänge wurden sauber umrandet
- Die 2 Tafeln des 2. Klassenzimmers wurden gemacht



Freitag, 7. Juli 2023

- Die Wände der Veranda sind verputzt.
- 9 Verandapfeiler werden ausgearbeitet und verputzt.



NB: Heute waren vier Maurergehilfen auf der Baustelle. Die vier Männer arbeiteten bis 15 Uhr und gingen dann, ohne jemanden zu informieren.

Samstag 08 Juli 2023

- Die Pfeiler der Veranda sind ausgearbeitet und verputzt
- Die 2 Tafeln des 3. Klassenzimmers wurden angefertigt
- Auf der Rückseite des Gebäudes sind drei Wandbereiche mit ihren Pfeilern verputzt
- Die Vorderseite des Toilettenblocks ist verputzt
- 2 Seitenbereiche an der Veranda sind verputzt



NB: Heute kam keiner der Maurerhelfer zur Arbeit.

Montag, 10. Juli 2023

- der Dachabschluss wurde aus Papier und Zement gemischt mit Sikalatex und Sikalite gerichtet
- der 1. Vorsitzende der AS war vor Ort, um den Fortschritt der Arbeiten zu sehen.
- 2 Bereiche auf der Rückseite des Gebäudes und ihre Pfeiler wurden verputzt
- die Tafel des Büros ist fertig
- 2 Blumenbeete vor dem Gebäude sind verputzt



NB: Heute kam kein Helfer von den Dorfbewohnern.

Dienstag 11. Juli 2023

- Die 8 Toilettenschüsseln sind aufgestellt.
- Die Blumenbeete sind verputzt.
- Die Einbruchsicherungen in den 3 Klassenräumen werden von den Maurern installiert.



Heute kamen keine Helfer. Allerdings kam sehr früh am Morgen der Berater LANTAN mit einem Team, um die Auffüllung der Räume mit Sand abzuschließen.

Mittwoch 12. Juli 2023

Die ersten beiden Klassenzimmer wurden zementiert.

Nur eine Person aus der Bevölkerung namens LANTAN Nestor war zwischen 12:05 und 14:00 Uhr zur Arbeit gekommen. Dieser Mann ging nach Hause und ließ die Maurer allein bei der Arbeit.

Um 18:48 Uhr erhielt ich 1 Ladung Sand und 1 Ladung Kies.



Donnerstag 13. Juli 2023

Die Zementierung des 3. Raumes sowie des Büros und des Lagers ist abgeschlossen. Heute kamen 3 Maurergehilfen aus der Bevölkerung und blieben bis zum Abend bei der Arbeit. Unter ihnen bemerkte ich die Anwesenheit und Teilnahme des Schatzmeisters des Elternbeirates.



Freitag 14. Juli 2023

- Die Veranda ist vollständig zementiert.
- Die Stufen zum 1. Raum wurden betoniert und zementiert.
- Die Außenseite der Fundamentmauern an der Veranda ist verputzt.

Um 15:51 Uhr erhielt ich e1 Ladung Kies.

Von der Bevölkerung kam an diesem Tag keine Hilfe.



Der heutige Regen hat die Arbeit der Maurer nicht aufgehalten.

Samstag, 15. Juli 2023

- Die Stufen zu dem 2. und 3. Zimmers sind zementiert.
- Die gesamte Rampe wird vom Schlossern zusammengebaut und an die Pfeiler geschweißt.
- Der Zimmermann für die Verschalungen hat die Rampenpfosten verschalt.
- Der Maurer hat die Pfosten der Rampe gegossen.





NB: Keine Hilfe seitens der Bevölkerung.

Montag, 17. Juli 2023

- Die Verschalungen der Rampenpfosten werden entfernt und die Pfosten werden verputzt.
- Die Rampe wurde zementiert.
- Die Wände des Rampenfundaments sind verputzt.



NB: Keine Hilfe seitens der Bevölkerung von Amoussènenon-Tomè.

Dienstag, 18. Juli 2023

Am Morgen besuchte die Exekutivdirektorin des Vereins ACTIONS DE SOLIDARITE die Baustelle. Sie empfahl dem Bauleiter des Projekts, die Rampe zu verlängern, um den Zugang für Behinderte zu erleichtern.

- Die Toilettenstufen sind zementiert.
- Die 3 Gitter für die Büro- und Lagerfenster sind montiert.
- Die Fensterladenhalter werden angebracht.

Mittwoch, 19. Juli 2023

- Die Einbruchssicherung an den Fenstern des Büro und des Lagerraums sind montiert.
- Fensterladenhalterungen werden angebracht.
- Die 4 Toilettenrohre werden mit ihrem T installiert.
- Löcher, die am Gebäude durch das Gerüst entstanden sind, werden verschlossen.



Donnerstag 20. Juli 2023

Der Rampenanfang wurde etwas verlängert. Die Türenschlösser wurden angebracht. Damit sind die Maurerarbeiten auf der Baustelle der Grundschule von AMOUSSENON-TOME abgeschlossen.



Freitag, 21. Juli 2023

Die Baumaterialien werden weggeräumt. Es wird eine Vorreinigung der Baustelle durchgeführt.



Der Putz muss 1 Monat trocknen, bevor mit dem Anstrich begonnen werden kann.

Montag, 14. August 2023

Der Maler und sein Arbeitsteam trafen auf der Baustelle ein. Sie begannen mit dem Entkörnen (Abkratzen) der Innenwände des Gebäudes.

Dienstag, 15. August 2023

Die interne Entkörnung des 3. Klassenzimmers geht weiter.

Mittwoch, 16. August 2023

Die Wände des 1. und 2. Raumes werden abgerieben.

Donnerstag, 17. August 2023

Die Wände des Büros und des Lagerraumes werden vorbereitet.

Montag, 21. August 2023

Die externe Entkörnung wird begonnen.

Dienstag, 22. August 2023

Das Gebäude erhält den ersten Anstrich.

Montag, 28. August 2023

Die Veranda wird grün gestrichen.



Mittwoch, 30. August 2023

Die bunten Farben werden von den Arbeitern eifrig aufgetragen. Das Gebäude der Grundschule und die Toiletten leuchten in frohen Farben.

Freitag, 1. September 2023

Die Rampe, der Balkon und das gesamte Gebäude sind ansprechend und ziehen die Bewunderung der Passanten auf sich.



Freitag, 8. September 2023

Die letzten Farbschichten werden aufgetragen.

Dienstag, 12. September 2023

Die Tafeln sind gemalt. Das Rampengeländer ist gestrichen.



Freitag, 15. September 2023

Die Malerarbeiten an der Grundschule von AMOUSSENON-TOME sind abgeschlossen.



Dienstag, 3. Oktober 2023

Die Grafiker gingen nach Amoussenon-Tomè, um die Logos auf das Gebäude und die Toiletten zu zeichnen.



**Wir danken allen unseren Partnern für ihre Unterstützung
und wünschen den Kindern viel Erfolg beim Lernen.**

**Verein Actions de Solidarité
und
Bildungswerk Westafrika e.V.**

Berichterstatter:
LOKO D. Joseph

