

# **1. Arbeitsbericht**

## **zum Bau von zwei Gebäuden mit gesamt 6 Klassenräumen, Büro , Lagerraum und Toiletten**

### **für die Grundschule von AGONMEY**

#### **Dienstag, 19. September 2023**

Wir haben die Bevölkerung von Agonmey und die Mitglieder des Elternbeirates der Schule zur Generalversammlung eingeladen. Die Leute sind zahlreich eingetroffen, um vor dem Gebietschef, den Abgeordneten der Gemeinde, den Weisen des Dorfes, dem Lehrkörper und den Mitgliedern unseres Vereins „Actions de Solidarité“ positif für den Vertrag abzustimmen.

Damit waren die Bauarbeiten losgetreten. Die beiden Einkäufer machten sich auf den Weg, um Bretter und kleine Teakstämme für das Schnurgerüst zu kaufen.



#### **Mittwoch, 20. September 2023**

Wir haben die Schnurgerüste für beide Gebäude erstellt





### **Donnerstag, 21. September 2023**

Sand und Eisenstangen treffen auf der Baustelle ein.

Die Eisenbieger beginnen sofort mit ihrer Arbeit und fertigen die Fundamenteinlagen.



### **Freitag, 22. September 2023**

Die Bevölkerung beginnt mit den Aushubarbeiten.

Nachdem 4 Tonnen Zement geliefert wurden, beginnen die Maurer mit der Herstellung der Bausteine.



### **Samstag, 23. September 2023**

Die Aushubarbeiten schreiten gut voran. Ein zweites Team beginnt die Toilettengrube zu graben. Die Maurer gießen Bausteine.

### **Montag, 25. September 2023**

Die Fundamentgräben für die Gebäude sind fertig ausgehoben. Die Maurer erweitern die Fundamentgräben dort, wo die Pfeiler eingearbeitet werden sollen.

Die Eisenbieger arbeiten fleißig und die Maurer gießen weiter Bausteine. Auch in der Toilettengrube wird hart gearbeitet. Kies wird geliefert.



### **Dienstag, 26. September 2023**

Die erste Betonschicht wird in die Fundamentgräben eingegossen.

Darauf werden die « Elefantenbeine » für die Pfeiler gelegt.





### **Mittwoch, 27. September 2023**

Am zweiten Gebäude wird die zweite Betonschicht über die Eiseneinlagen gegossen.

Am ersten Gebäude wird die erste Betonschicht in die Fundamentgräben gegossen.

### **Donnerstag, 28. September 2023**

- Zement und Sand werden geliefert.
- Die zweite Betonschicht wurde am ersten Gebäude gegossen.
- Am zweiten Gebäude werden bereits die Fundamentmauern errichtet
- Die beiden Chefeisenbieger arbeiten an den Eiseneinlagen für den unteren Eisenanker.

Wir sprechen allen unseren Arbeitern Mut zu.



### **Freitag, 29. September 2023**

Am 2. Gebäude wird der untere Eisenanker gegossen..

Am1. Gebäude werden die Fundamentmauern errichtet.



## **Samstag, 30. September 2023**

Am 1. Gebäude sind die Fundamentmauern zur vollen Höhe errichtet. Die Eisenbieger legen die Eiseneinlagen für den unteren Eisenanker auf.

Am 2. Gebäude wird der untere Eisenanker entschalt. Leute aus dem Dorf tragen Bausteine an die Fundamentmauern heran.

## **Montag, 2. Oktober 2023**

Am 1. Gebäude wird der untere Eisenanker fertig verschalt und dann gegossen.

Die Mauern des 2. Gebäudes werden bis an die Fenster errichtet. Der kleine Eisenanker unterhalb der Fensteröffnungen wird gegossen.



## **Dienstag, 3. Oktober 2023**

Frau AGOSSOU Jérôme, vom technischen Dienst der Gemeinde von Abomey-Calavi ist zur Kontrolle der Baustelle gekommen. Sie schreibt in das Baustellenbuch :

« Der Leiterin der Überwachungs- und Kontrollabteilung des Rathauses von Abomey-Calavi besuchte die Grundschule von Agonmè, um die Bauarbeiten an zwei Gebäuden mit je drei Klassenzimmern, einem Büro und Lager sowie acht Toilettenkabinen zu beobachten . Die Beobachtung ist, dass sich die Bauarbeiten gut entwickeln:

- genügend Hilfsarbeiter ;
  - große Anzahl an Bausteinen ;
  - Kies, Eisen und Sand sind reichlich vorhanden ;
  - Die Arbeit ist zufriedenstellend
- Arbeitsfortschritt an beiden Gebäuden ;
- Unterer Eisenanker wurde gegossen.
  - Eiseneinlagen sind vorbereitet.

### **Dienstag, 3. Oktober 2023**

Bis zum Abend werden am 2. Gebäude die Pfeiler der Veranda gegossen.

Am 1. Gebäude wird der kleine Eisenanker unterhalb der Fenstereöffnungen gegossen.



### **Mittwoch, 4. Oktober 2023**

Da die Mauern des 2. Gebäudes bis zum Fenstersturz errichte sind, werden die Pfeiler in den Wänden gegossen.

Am 1. Gebäude werden die Pfeiler der Veranda gegossen. An einigen Stellen werden die Wände bis zum Fenstersturz aufgemauert.



## **Donnerstag, 5. Oktober 2023**

Der obere Eisenanker wird am 2. Gebäude in einem Stück gegossen.

Am 1. Gebäude werden die Pfeiler in den Mauern gegossen.

Die Aushubarbeiten in der Toilettengrube schreiten voran. Heute wurden 4,50m erreicht.



## **Freitag, 6. Oktober 2023**

Am 1. Gebäude wird der obere Eisenanker gegossen.

Am 2. Gebäude werden auf dem oberen Eisenanker 4 Bausteinreihen errichtet. Die Mauerverlängerungen für das Dach werden gemacht.

Es werden noch einmal für beide Gebäude Bausteine gemacht.



## **Samstag, 7. Oktober 2023**

Am 1. Gebäude werden auf dem oberen Eisenanker 4 Bausteinreihen errichtet. Die Mauerverlängerungen für das Dach werden gemacht.

Der 4. Eisenanker unterhalb des Daches wird am 2. Gebäude gegossen.

Heute wurde nicht in der Toilettengrube gearbeitet.

## **Montag, 9. Oktober 2023**

Der 4. Eisenanker unterhalb des Daches wird am 1. Gebäude gegossen.

Am 2. Gebäude werden bis zum Abend 4 Giebel errichtet. Da wir keinen Zement kaufen konnten, wurde die Arbeit auf der Baustelle behindert. Um die Zeit zu nutzen, werden die offenen Stellen am Fundament mit Sand gefüllt.



## **Dienstag, 10. Oktober 2023**

Am 1. Gebäude wird ein Teil des 4. Eisenankers gegossen.

Am 2. Gebäude werden die Pfeilerenden an den Giebeln gegossen.

NB :Es werden die Mauern errichtet, die die Einbruchsicherungen halten sollen..





### **Mittwoch, 11. Oktober 2023**

Die Geschäftsführerin des Vereins ACTIONS DE SOLIDARITE ist heute Morgen zu Besuch. Sie gibt den Arbeitern auf der Baustelle kluge Ratschläge. Seit gestern gibt es einen Mangel an Zement. Deshalb nutzten die Maurer der beiden Gebäude 1 die Zeit, die Blumenbeete um die Gebäude herum zu bauen. Außerdem wird der 4. Eisenanker am 1. Gebäude 1 entschalt.

### **Donnerstag, 12. Oktober 2023**

Wegen des Zementmangels können unsere Arbeiter ihre Arbeit nicht fortsetzen. Sie nutzen die Zeit um die Stufen vorzubereiten und Blumenbeete anzulegen.

Die Maurer begradigen die Toilettengrube bei einer Tiefe von 5 Metern.

### **Freitag, 13. Oktober 2023**

Endlich wird Zement geliefert. Unsere Arbeiter machen sich freudig an die Arbeit.

Die Bevölkerung beginnt mit den Aufüllerarbeiten an den Gebäuden.

### **Samstag, 14. Oktober 2023**

Am 1. Gebäude sind 4 Giebel aufgemauert. Einige Pfeiler werden gegossen.

Am 2. Gebäude werden die Treppenaufgänge angelegt.

In der Toilettengrube wird die erste Betonschicht eingegossen. Die 8 Pfeiler werden eingearbeitet.



### **Montag, 16. Oktober 2023**

Am 1. Gebäude wird der 5. Giebel errichtet. Die kleinen Mauern, die die Einbruchssicherungen halten werden, sind errichtet. Die Treppen werden gemacht.

In der Toilette werden die Mauern bis zum 1. Eisenanker errichtet.



### **Dienstag, 17. Oktober 2023**

Am 1. Gebäude wird die Rampe gebaut.

In der Toilette wird der 1. Eisenanker gegossen.

Am 2. Gebäude werden die Eisenverstrebungen der Treppen gegossen. Die Fundamentgräber der Rampe werden ausgehoben.



### **Mittwoch, 18. Oktober 2023**

Sand trifft ein. Am 1. Gebäude wird der Eisenanker auf den Fundamentmauern der Rampe gegossen. Die Blumenbeete werden gemacht.

Am 2. Gebäude werden die Pfeiler für die Rampe vorbereitet.

In den Toiletten sind die Mauern bis zum 2. Eisenanker angewachsen.

### **Donnerstag, 19. Oktober 2023**

Kies wird geliefert. Am 1. Gebäude sind alle Treppen gegossen.

Am 2. Gebäude wird der Eisenanker auf dem Rampenfundament gegossen.

In den Toiletten wird der 2. Eisenanker gegossen.

Es werden noch einmal 15cm dicke Bausteine gefertigt.

### **Freitag, 20. Oktober 2023**

Die Toilettengrube wird mit Sikalit und Sikaltex verputzt.

### **Samstag, 21. Oktober 2023**

Die Verschußplatte der Toilette wird gemacht.



### **Montag, 23. Oktober 2023**

Die Mauern werden auf der Verschußplatte errichtet.

### **Dienstag, 24. Oktober 2023**

Das Toilettenhäuschen ist fertig.



### **Mittwoch, 25. Oktober 2023**

Die Toilettenaufgänge werden gemacht.

### **Donnerstag, 26. Oktober 2023**

Die Eisenbieger haben die Eisenhalterungen der Treppen angebracht.

### **Donnerstag, 2. November 2023**

Alle Maurerarbeiten sind abgeschlossen.

Die Auffüllarbeiten der Klassenräume stagnieren.

Empfehlungen: Der Gebietsvorsteher muß darüber informiert werden, damit er die Bevölkerung anspricht.

AGOSSOU Jeronime

### **25 und 27 November 2023**

Die Dachdeckplatten werden geliefert.

Die Bohlen für den Dachstuhl wurden gekauft und die Zimmerleute arbeiten in den Sägewerken.



### **Montag, 4. Dezember 2023**

Die Toilettentöpfe werden geliefert.

Auch die Türen und Fensterläden sind auf der Baustelle angekommen.



## **Donnerstag, 7. Dezember 2024**

Die Frauen füllen die Klassenräume mit Sand auf.



## **Dienstag, 19. Dezember 2023**

Am 2. Gebäude werden die Querbinder gemacht.



### **Mittwoch, 20. Dezember 2023**

2. Gebäude : Alle Querbinder sind fertig und die Längsbalken werden aufgelegt.  
Die Bevölkerung füllt das 1. Gebäude mit Sand auf..

### **Donnerstag, 21. Dezember 2023**

Am 2. Gebäude werden alle Längsbalken angebracht

Am 1. Gebäude werden weiter die Klassenräume mit Sand aufgefüllt.



### **Freitag, 22. Dezember 2023**

1. Gebäude: 11 Fensterläden werden eingesetzt.

Die Zimmerleute fertigen die Querbinder.

Die Auffüllarbeiten werden fortgesetzt.



## **Samstag, 23. Dezember 2023**

Die Leute sind immer noch mit den Auffüllerarbeiten beschäftigt

2. Gebäude: Der Dachstuhl ist fertig, und die Dachdeckplatten werden angeschraubt. Bis zum Abend ist das Dach fertig gedeckt.



## **Montag, 25. Dezember 2023**

Über das Wochenende haben die Zimmerleute die Querbinder für das 1. Gebäude gefertigt, sodass heute die Längsbalken angebracht werden können.

## **Dienstag, 26. Dezember 2023**

Am 1. Gebäude ist der Dachstuhl fertig. Er wird mit glatten 6er Eisenstangen am Gebäude festgezurr.

Am 2. Gebäude werden die Fensterläden eingesetzt.





### **Mittwoch, 27. Dezember 2023**

1. Gebäude: Die Dachdeckplatten werden angeschraubt.
2. Gebäude: An der Vorderseite des Gebäudes werden Türen und Fensterläden eingesetzt.

### **Donnerstag, 28. Dezember 2023**

Auch das Dach des 1. Gebäudes ist fertig. Alle Türen und Fensterläden sind eingesetzt  
Das Toilettendach wird gemacht und mit Wellblech gedeckt.



**Rapporteur :**

**Loko Joseph**