

2. Arbeitsbericht

zum Bau von zwei Gebäuden mit gesamt 6 Klassenräumen, Büro , Lagerraum und Toiletten

für die Grundschule von AGONMEY

Freitag, 29. Dezember 2023

Am 2. Gebäude wurden bereits am Vortag mit den Verputzarbeiten begonnen. 2 Giebelseiten wurden verputzt. Heute werden 2 Giebelseiten im 2. Klassenrum verputzt.



Samstag, 30. Dezember 2023

Am 1. Gebäude wurden die Verputzarbeiten im Büro begonnen.

Am 2. Gebäude werden 2 Seitenwände verputzt.

Die Enbruchsicherungen werden geliefert.

Mittwoch, 3. Januar 2024

Nach dem Neujahrsfest haben die Maurer die Gerüste erneuert und alles für den Arbeitsbeginn vorbereitet.

Donnerstag, 4. Januar 2024

Am 1. Gebäude ist das Büro fertig verputzt. Im Lagerraum werden 3 Seiten verputzt.

Am 2. Gebäude hat die Arbeit unter der Varanda begonnen. 3 Abschnitte werden verputzt.

Samstag, 6. Januar 2024

Am 1. Gebäude werden im 1. Klassenraum 2 Giebelseiten verputzt,

Am 2. Gebäude wird die Rückwand mit Sikalit und Sikalatex verputzt.



Montag, 8. Januar 2024

Am 1. Gebäude wird der 2. Klassenraum verputzt.

Am 2. Gebäude wird eine Seitenmauer mit Sikalit und Sikalutex verputzt.



Dienstag, 9. Januar 2024

1. Gebäude : Der 2. Klassenraum ist fertig verputzt und im 3. Klassenraum werden die Giebelseiten verputzt.

2. Gebäude : die 2. äußere Giebelseite wird mit Sikalit und Sikalutex verputzt.

Auch an der Veranda wird gearbeitet.

Am Abend kommt der Schatzmeister des Vereins auf der Baustelle vorbei, um den Fortschritt der Arbeiten zu begutachten.

Die Frauen sind noch einmal gekommen, um die restlichen Auffüllarbeiten zu beenden.

Mittwoch, 10. Januar 2024

1. Gebäude : Der 3. Klassenraum wird verputzt.

2. Gebäude : Die Außenseiten sind fertig verputzt. Nun werden die Fenster und Türrahmen sauber herausgearbeitet. Auch 3 Pfeiler werden verputzt.



Freitag, 12. Januar 2024

1. Gebäude : Die ganze Rückseite und eine halbe Seitenwand werden verputzt L
 2. Gebäude : 3 Teilwände unter der Veranda und 4 Pfeiler werden verputzt. Tafeln werden angebracht.
- Die Schlosser bringen die Geländer der Rampe an.



Samstag, 13. Januar 2024

1. Gebäude: Eine äußere Seitenwand wird verputzt. 3 Teilwände unter der Veranda und 3 Pfeiler werden verputzt.
2. Gebäude : 4 Pfeiler und 4 Mauerüberstände an der Rückseite des Gebäudes für das Dach werden verputzt.



Montag, 15. Januar 2024

1. Gebäude: 3 weitere Teilwände an der Veranda und die 2 Giebelaußenseite werden verputzt.
2. Gebäude ; Die Pfeiler unter der Veranda werden verputzt.



Dienstag, 16. Januar 2024

Die Toiletten werden verputzt.

Am 1. Gebäude werden Teilwände an der Veranda verputzt.

Am 2. Gebäude sind alle Pfeiler verputzt.



Mittwoch, 17. Januar 2024

Die Toilettenkabinen werden verputzt

Die Böden in den Klassenräumen werden verdichtet und für die Zementierung vorbereitet.



Donnerstag, 18. Januar 2024

1. Gebäude: Alle Böden sind verdichtet, eingeebnet und markiert.
2. Gebäude: 2 Räume sind zementiert.

Freitag, 19. Januar 2024

1. Gebäude : Büro und Lagerraum sind zementiert
 2. Gebäude : Der 3. Raum und die Veranda sind zementiert.
- Am Abend wird Kies geliefert.



Samestag, 20. Januar 2024

An beiden Gebäuden sind die Pfeiler der Rampen gegossen.

An der Toilette wird die Vorderseite verputzt.

1. Gebäude : Die Böden von 2 Klassenräumen sind zementiert.
2. Gebäude : Die Treppenaufgänge werden verputzt und zementiert.

Dienstag, 23. Januar 2024

1. Gebäude : der Boden des 3. Klassenraum und die Veranda werden zementiert

Die Wände der Blumenbeete werden verputzt.

Am Abend kommen der Schatzmeister und die Geschäftsführerin zur Baustelle.



Mittwoch, 24. Januar 2024

Die Rampe und die Treppenaufgänge des 1. Gebäudes sind zementiert.



Die Toilettensitze werden eingebaut.



Donnerstag, 25. Januar 2024

Die Rampe des 2. Gebäudes wird zementiert. Die Giebel der beiden Dächer werden mit Sikalit und Sikalatex wasserdicht geschlossen.



Freitag 26 Januar 2024

In den Toiletten werden die Abzugsrohre eingebaut. Die Stufen werden zementiert. Die Einbruchsicherungen werden eingebaut.



Samstag, 27. Januar 2024

Die 3 Schutzgitter werden im Büro und im Lagerraum eingebaut.



Montag, 29. Januar 2024

Es werden weiter kleine Korrekturen gemacht

Die Bauaufsicht beginnt die Baustelle aufzuräumen.

Mittwoch, 31. Januar 2024

Alle Maurerarbeiten sind abgeschlossen.



Die Gebäude warten nun auf ihr Farbkleid.

Berichterstatter:

Loko Joseph