

2ème Rapport de Travail pour la construction d'un bâtiment et de toilettes pour l'EMP de Gbessoumè 13 mars 2022

Pendant que les murs sèchent pour que le toit puisse être construit, notre équipe de construction travaille dans la fosse des toilettes.



Le bâtiment des toilettes est là sous peu et les portes sont placées.



Les tuiles de toiture, les garde-corps et les équipements de jeux sont également transportés.



Le 7 mars, les charpentiers arrivent pour préparer les poutres de la charpente.



La charpente du toit est fabriquée et les tuiles sont posés. Les garde-corps sont déjà fixés.



Une fois le toit terminé, les maçons commencent le crépissage. Les toilettes ont aussi leur toit



Enfin, les sols sont cimentés.





Les escaliers sont faits.



Le faîtage du toit est fermé.



Enfin, les équipements de jeux sont mis en place.



Les travaux de maçonnerie sont terminés. Après une courte pause, les peintres se rendront à Gbessoumè pour enchanter la grisaille du bâtiment.

Un grand merci aux employés de l'association Fly and Help et au donateur. Je demande un peu de patience jusqu'à ce que le bâtiment brillera de couleurs gaies.

Cordialement de Gbessoumè
Astrid Toda