

ベナン共和国 ウアケ郡 ウアケ・センター行政区
チャラデ公立幼稚園のための
2 教室、事務所、倉庫を擁する 1 棟の建物の建築
および 1 棟のトイレの設置に関する
作業報告書その 2
(2025 年 4 月 10 日から 6 月 18 日)

4 月 8 日、左官工たちがチャラデへ出発しました。長い間待つてはみたものの、セメントの価格は高止まりしています。残念なことです、これ以上待つことはできません。

最初にドアとシャッターを取り付けられました。



その後、教室内部の塗装が始まります。



次に、外壁をシカリットとシカラテックスで塗装し、雨水が浸透するのを防ぎます。



建物の正面も漆喰で塗られました。



ベランダの柱をきれいに塗装したあと、屋根の棟を仕上げています。



教室には黒板が設置され、屋根の下には防犯装置が設置されました。



床の仕上げをその後におこないました。



ベランダの床は鉄筋で補強され、コンクリートが打たれます。



スロープと花壇が作られました。



トイレ棟も完成です。



小さなテーブルとベンチは愛情を込めて塗装されました。



ブランコ、メリーゴーランド、滑り台も準備万端です。





プレイハウスも完成しています。



完成！



漆喰が乾いたら、今度はペンキ職人たちがチャラデに行く番です。

ペンキ職人たちは6月3日にチャラデに到着し、すぐに作業を開始しました。まず壁を滑らかにし、粗い砂粒をすべて取り除いた後、下地を塗ります。



そのころ、教室の内部を美しく装飾する画家たちも到着しました。





外壁も日に日に色鮮やかになってきています。





トイレもカラフルになり、上にロゴが並びました。



支援者の皆様と、そしてクラウド・フライシャー氏の忍耐に感謝申し上げます。今年は少し混乱がありましたが、子どもたちが新しい校舎を利用できることを大変嬉しく思っています。開園式は6月25日の予定です。

チャラデより心をこめて

當田アストリット