

アボミ・カラヴィ地区
ゴロ・ミセボ公立小学校Cグループのための3教室、
事務室、トイレ付の新校舎建設作業報告

2020年9月1日にゴロ・ミセボ小学校のための新校舎建設を開始するために親代表と地域の人たちの大集会を開きました。契約は読み上げられ、質疑応答が行われ、賛否を問いました。



その後、私が翌日に建設を開始すると説明しますと、みなさんは、私が本気かと驚きました。

集会後、私は砂、小石、鉄材、セメントを注文しました。9月2日に材料が全部輸送されました。その間に地面を測量しました。




最初のレンガが作られました。



作業は迅速に行われ、わずか2ヶ月で建物は完成しました。







壁を乾燥させる間に建物周辺の段が造られ、村人たちはトイレ用の穴を掘りました。





建物の壁が十分乾燥してから、大工が屋根部分を完成させ、アスベスト無しのエタニット板で葺きました。



それから左官工が建物の壁に漆喰を塗り始めました。



建物の外の段部分にセメントが流されました。

ペンキ屋が現場に来ました。



子供たちが新校舎の回りを片づけます。



とても素敵な校舎と引き付けるトイレが見えます。

全ての支援者のみなさま、BMZ と西アフリカ教育会の方々に、変りない共同作業について感謝いたします。

ベニンよりご挨拶いたします。

當田アストリッド

Ich hänge noch ein Bild an, das einen Ausblick aus luftiger Höhe bietet.

