

Journal des travaux de la peinture au CEG ADJAGBO

Jeudi 04 Avril 2024

Ce matin le chef peintre Mr Constant A. avec ses collaborateurs sont arrivés sur le chantier pour le démarrage des travaux de la peinture des deux bâtiments plus les toilettes du CEG ADJAGBO.



Vendredi 05 avril 2024

Les peintres ont commencés par dégrainer les murs des deux bâtiments avant la première couche de la peinture et les travaux évoluent très bien ici au CEG ADJAGBO.



Samedi 06 avril 2024

Les peintres sont en train de dégrainer les murs des bâtiments et le travail évolue très bien.



Lundi 08 avril 2024

Les peintres sont en train d'évolué très bien sur les travaux d'égrainages des murs des bâtiments.

Mardi 09 avril 2024

Les peintres sont toujours sur le travail d'égrainé les murs des bâtiments avant les couches de la peinture et les travaux évoluent bien.

Mercredi 10 avril 2024

Les peintres poursuivent très bien le travail d'égrainage des murs des bâtiments, et le carreleur est convoyé par Mme la directrice de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE pour mettre le carreau au niveau de la toilettes : là où les laves mains sont posé pour les filles et pour les garçons. A son arrivé il a commencé le travail et il terminera demain.



Jeudi 11 avril 2024

Les travaux d'égrainage se poursuivent au niveau des murs des bâtiments et aussi au niveau des blocs des toilettes.

Le carreleur est arrivé aussi pour terminer le travail de mettre le carreau au niveau des laves mains.



Vendredi 12 avril 2024

Les peintres ont commencé par passer les peintures blancs sur les murs d'égrainés des bâtiments.



Samedi 13 avril 2024

Les peintures blanches sont en train d'être passées sur les bâtiments avant les couches de peinture en couleur.



Lundi 15 avril 2024

Les peintres sont en train de passer la peinture blanche sur les bâtiments avant de passer la peinture couleur pour plusieurs couches et les travaux évoluent très bien.



Mardi 16 avril 2024

Les peintres ont commencés par mettre la peinture couleur sur la peinture blanche qu'ils avait passé.



Mercredi 17 avril 2024

Les travaux de la peinture évoluent très bien sur le chantier ici au CEG ADJAGBO.



Jeudi 18 avril 2024

Les peintres ont passé plusieurs couches de la peinture couleur sur les murs des bâtiments.



Vendredi 19 avril au Samedi 27 avril 2024

Les travaux de peinture évoluent très bien au niveau des deux bâtiments et s'étendent aussi vers les blocs des latrines.



Lundi 29 avril au Jeudi 02 mai 2024

Les travaux de la peinture évoluent sur tous les niveaux du chantier du CEG ADJAGBO



Vendredi 03 mai 2024

Les travaux de la peinture se poursuivent très bien sur les deux bâtiments, blocs des latrines de toilettes. Ce même jour Mme la directrice, et Mr le président de l'ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » ont procédé à une remise officielle d'un groupe électrogène et quelques poubelles au CEG ADJAGBO, et les membres de l'administration du CEG les ont accueilli favorablement et ils ont promis faire bon usage.





Samedi 04 mai au Samedi 11 mai 2024

Les travaux de la peinture évoluent très bien avec l'équipe en charge d'exécution du travail et tout le monde est content de la qualité du travail.



Lundi 13 mai au mardi 21 mai 2024

Les travaux de la peinture avancent correctement et tous les bâtiments son magnifique aux yeux des gens qui le voir.



Mercredi 22 mai au Samedi 25 mai 2024

Les peintres ont fait évoluer les travaux jusqu'à ce que dans quelques jours le chantier sera livré, et les électriciens aussi sont en train de monter les lampes de chaque salle de classe et dehors des bâtiments pour éclairage de la cour du CEG.



Lundi 27 mai 2024

Les peintres sont en train de finir les travaux de la peinture au niveau des blocs des latines de toilettes, pot fleur, et le chef peintre Mr Constant A. est en train de contrôler tous les travaux qui sont en train d'être finis pour qu'il n'y ait pas des erreurs. Ce même jour les élèves sont en train d'implanter les fleurs dans les endroits prévus.



Mardi 28 et 29 mai 2024

Les peintres sont en train de revérifier le travail qu'ils sont en train de finir en leur tête Mr Constant A., et aussi les calligraphes sont en train de faire les logos des partenaires financier sur les bâtiments et sur des blocs des latrines des toilettes et les travaux ont bien déroulés sur le chantier de CEG ADJAGBO.



Jeudi 30 mai 2024

Dans l'enceinte du CEG les bâches sont placées pour la sensibilisation sur le projet : CONSONMON LOCAL une initiative de la même ONG « ACTIONS DE SOLIDARITE » au profit des élèves de cette CEG qui se déroulera demain vendredi 31 mai 2024 .

A la fin de cette sensibilisation la cérémonie de la remise des clés et de la coupure de ruban sera conduite pour symboliser l'ouverture des bâtiments construits par la même ONG ACTIONS DE SOLIDARITE en collaboration avec ses partenaires financiers sera.

Reporteur :
AZOMBAKIN Jean