

アカッサト行政区、アボメ・カラヴィ郡、ベナン共和国

ベタボの公立中等学校

各 4 教室を擁する 2 棟の校舎、2 棟のトイレおよび

給水塔の建設と、井戸の掘削

1.仕事の報告



ベタボでの建設開始のための総会



建設現場の測量と土掘り作業開始



基礎固め用の鉄筋工事



基礎の上に壁が造られ、下部の鉄筋アンカーを固定するため、
コンクリート用の型枠を設置します。



電力供給用のパイプも埋め込まれます。



トイレの貯留層を掘る作業は強い雨によって妨げられました。



壁が上に伸びていき、階段の鉄筋も組み込まれます。
窓の下辺にも鉄筋が入り、ベランダの支柱にコンクリートを流すための型枠も
設置完了しました。



トイレの貯留槽にも基礎を造ります。



貯留層を壁で補強します。



貯留層の上にトイレ小屋をつくります。



校舎の上部の鉄筋アンカーにコンクリートが打たれ、
上に破風が造られます。



壁が完成し、雨戸も設置されました。



井戸の掘削作業を始め数時間、
大事な水が流れ出てきました。



給水塔の建設



水場のついた給水塔が完成しました。



屋根の骨組みに使う木材が到着し、防蟻処理を施されます。
そして校舎とトイレの屋根へと姿を変えます。



石綿不使用のエタニット板を設置しました。



みなさま、このプロジェクトにご協力いただき、ありがとうございます。

ベナンより、心を込めて

當田アストリット